



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

Sosnowiec, 30 czerwca 2022 roku

DIR/1066/2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęła 01.07.2022

L.dz.

Podpis *mu*

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
01.07.22

Piotr Dudek
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przedkładam Plan Remontów i Inwestycji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na 2022 rok.

2 powozian,

DYREKTOR
Komunale
Bartosz Karnowski

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-214 Sosnowiec, ulica Plonów 22i
Nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI NA ROK 2022

Lp.	Strefa	Nazwa zadania	Koszt zadania*	Wykonawca	UWAGI
1	ŚRODULA	Przebudowa ul. Kornela Ujejskiego - etap I	448 950	Wykonawca zewnętrzny	Umowę podpisano 21.01.2022 r. Termin realizacji 21.07.2022 r.
2		ul. Nogi 7 i 9 - rozbiórka dwóch budynków jednorodzinnych	59 040	Wykonawca zewnętrzny	Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na rozbiórkę.
3	ŚRODULA	ul. Jędrzejki - przeniesienie ogrodzenia oraz nowy chodnik	7 500	MZUK	Planowany termin realizacji w drugim półroczu 2022 r.
4		Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy (BO 21/IX/5)	182 013	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 21.03.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 08.08.2022 r.
5	KLIMONTÓW	ul. Kraszewskiego - działka nr 1634/1 - remont nawierzchni jezdni, chodnika wraz z utwardzeniem poboczy	539 918	Wykonawca zewnętrzny	Termin realizacji 14 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 23.08.2022 r.

6	POGOŃ	Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Żeromskiego	10 000	Wykonawca zewnętrzny	Zostanie podpisana umowa trójstronna: MZUK, Spółdzielnia LOKUM i Projektant. Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej, której wykonanie zleci Spółdzielnia LOKUM.
7		ul. Marii Skłodowskiej-Curie	267 771	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 31.05.2022 r. Termin realizacji 14 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 12.07.2022 r.
8		ul. Dietla na wysokości nr 12-20-remont chodnika	20 000	MZUK	Zadanie zrealizowane.
9		Modernizacja fragmentu ul. Naftowej	2 502 860	Wykonawca zewnętrzny	Termin realizacji zadania do 31.08.2022 r.
10		ul. Mikołajczyka, Powstańców - na odcinku od Stacji paliw do ul. Orłąt Lwowskich - remonty cząstkowe nawierzchni	75 000	Wykonawca zewnętrzny	Pozostały do wykonania prace na ul. Powstańców. Termin realizacji 31.07.2022 r.
11		Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie małej architektury - ul. Ostrogórska	114 003	Wykonawca zewnętrzny /MZUK	Zadanie zrealizowane.

12	ŚRÓDMIEŚCIE		CWK - budowa łącznika pomiędzy parkingiem pod obiektem, a chodnikiem przy ul. 3 Maja	30 000	MZUK	Termin realizacji IV kwartał 2022 r.
13	ŚRÓDMIEŚCIE		ul. Urbanowicz 7 - rozbiorka budynku byłego Przedszkola Miejskiego nr 30	73 677	Wykonawca zewnętrzny	Zadanie zrealizowane.
14	ŚRÓDMIEŚCIE		III LO im. Bolesława Prusa przy ul. Piłsudskiego - budowa sięgacza z asfaltobetonu	30 000	MZUK asfalciarze MZUK brukarze	Rozpoczęcie prac przez MZUK możliwe będzie po wykonaniu tarasu.
15	ŚRÓDMIEŚCIE		ul. Krzywa 2 rozbiorka nieużytkowanych garaży	33 210	Wykonawca zewnętrzny	Zadanie zrealizowane.
16	ŚRÓDMIEŚCIE		ul. Warneńczyka - remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Urbanowicz do skrzyżowania z ul. Legionów	122 000	MZUK	Planowany termin realizacji 30.06.2022 r.
17	ŚRÓDMIEŚCIE		Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa	75 000	Wykonawca zewnętrzny	Planowany termin realizacji 30.08.2022 r.

18	ZAGÓRZE	Przebudowa ul. Kisielewskiego - remont nawierzchni jezdni	120 000	MZUK	6.06.2022 r. rozpoczęto realizację prac.
19		ul. Dworska - remont fragmentu ulicy doprowadzającej do nowego wyjazdu z ulicy (dz. 2156/6 i 2156/2 ob. 3 Zagórze)	40 000	MZUK	Planowany termin realizacji w drugim półroczu 2022 r.
20	OSTROWY GÓRNICZE	Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO 22/VIII/5)	12 000	MZUK	Zadanie zrealizowane.
21		ul. Czerpakowa - ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu	130 000	MZUK asfalciarze	Trwa regulacja stanu prawnego dla działki będącej w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Siewierz. ZADANIE ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO - należy dokończyć ułożenie masy asfaltobetonowej na fragmencie działki od strony ul. Maczkowskiej.
22		Wykonanie chodnika - bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	167 041	Wykonawca zewnętrzny	Zadanie zrealizowane.
23		Juliuszowska - remont nawierzchni drogi, działka nr 872 obręb Maczki	240 000	Wykonawca zewnętrzny	Połączenie remontu nawierzchni drogi z realizacją Budżetu Obywatelskiego " BO XVI/2 Ścieżka na Balaton - ul. Juliuszowska " w zakresie budowy chodnika w 2022 r.
24		Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO 21/XVI/2)	63 960	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 17.03.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 04.08.2022 r.

25		Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO 22/XVI/2)	198 192	Wykonawca zewnętrzny	W trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26	MIŁOWICE	ul. Powstańców Śląskich / ul. Baczyńskiego boczna - remont fragmentu nawierzchni drogi na działkach nr 5781, 6481, 5770	75 000	MZUK brukarze i asfalcjarze	W trakcie realizacji (roboty brukarskie zakończone).
27		Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B	147 600	Wykonawca zewnętrzny	Termin realizacji 30.06.2022 r.
28	KAZIMIERZ	ul. Słoneczna - remont tarczy skrzyżowania	15 000	MZUK	Termin realizacji 31.07.2022 r.
29		ul. Broniewskiego - zagospodarowanie skweru (etap I - remont alejek i mała architektura)	70 000	MZUK brukarze	Termin realizacji 30.09.2022 r.
30	MACZKI	Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia	86 100	Wykonawca zewnętrzny	Termin realizacji 30.06.2022 r.
31		Kompleks do grillowania (BO 21/XIII/4)	230 000	Wykonawca zewnętrzny	W trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
32		Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO 21/XVII/3)	234 817	Wykonawca zewnętrzny	Planowany termin realizacji 30.06.2022 r.

33	SIELEC	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO 21/V/2)	382 643	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 21.03.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 12.09.2022 r.
34		Modernizacja biegów schodowych przy drogowym obiekcie inżynierskim - wiadukt przy ul. Narutowicza	32 000	Wykonawca zewnętrzny	Termin realizacji 30.09.2022 r.
35	PORĄBKA	ul. Mikołaja Reja - remont nawierzchni drogi na odcinku od Kościoła do ul. Broniewskiego	170 000	MZUK asfalciarze	Planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.
36		"Remont chodników na osiedlu Juliusz" (BO 21/XV/2)	175 232	Wykonawca zewnętrzny	Zadanie zrealizowane.
37		Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO 21/XV/2)	46 371	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 21.03.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 11.07.2022 r.
38		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO 21/XII/3)	168 634	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 21.03.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 08.08.2022 r.

39		Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO 22/XIV/1)	153 877	MZUK	W trakcie ustaleń z autorami projektu w terenie zostanie wyznaczony zakres robót oraz zostanie ustalone czy realizacja siłami MZUK, czy wykonanie zadania przez firmę zewnętrzną.
40	JULIUSZ	ul. Saperów / Zwiadowców - wykonanie zatoki parkingowej z nawierzchni rozbieralnej	6 000	MZUK	Zadanie zrealizowane.
41	JĘZOR	Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO 22/XII/2)	275 078	Wykonawca zewnątrzny	Ogłoszono postępowanie. Dnia 27.06.2022 r. otwarcie ofert.
42		Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO 22/XII/2)		Wykonawca zewnątrzny	
43	DAŃDÓWKA	Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO 22/X/1)	168 510	Wykonawca zewnątrzny	Zadanie w trakcie realizacji - spisano protokół konieczności na roboty dodatkowe tj. wykonanie 89m2 chodnika. Termin realizacji 29.07.2022 r.
44		Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO 22/IX/1)	206 005	Wykonawca zewnątrzny	Wyłoniony wykonawca, a umowa zostanie zawarta po wplacie kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

45	NIWKA	Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO 22/XI/1) - zadanie łączone z zadaniem Za-JERZY-sta Niwka	256 044	Wykonawca zewnętrzny	Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
46		Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO 22/XI/1)		Wykonawca zewnętrzny	
47	KAZIMIERZ	Utworzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO 22/XII/1)	153 836	Wykonawca zewnętrzny	Umowa podpisana 25.04.2022 r. Termin realizacji 20 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 12.08.2022 r.

* Szacunkowy koszt zadań