

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI MZUK:**

### **1. Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A**

23 czerwca 2023 roku podpisano umowę z projektantem przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową LOKUM na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - do 23 grudnia 2023 roku.

### **2. Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO 21/XVI/2) - 19 kwietnia 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Zakres prac już wykonanych:**

- utwardzono fragment pobocza wzdłuż ogrodzenia budynku przy Obwodowej 6,
- wykonano nasypy,
- wyrównano środkowy odcinek rowu (od zjazdu z Armii Krajowej na Górną - gruntowy odcinek do wysokości przystanku autobusowego "Ostrowy Górnicze Rondo"),
- montaż elementów krawędziowych na pierwszym odcinku chodnika (od budynku Armii Krajowej 2 do zjazdu na Górną) oraz ułożenie dolnej warstwy podbudowy,
- wykonano koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika w miejscu dawnego rowu.

Umowny termin realizacji zadania 20 września 2023 roku.

### **3. Bezpieczna Porąbka - 2 -inteligentne przejścia dla pieszych (BO 22/XIV/1)**

- 28 czerwca 2023 roku opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Założenia BO - doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż inteligentnego systemu ostrzegawczego na przejściach dla pieszych w dwóch lokalizacjach:

- Wiejska / Boya Żeleńskiego,
- Wiejska / Zagórska / Łukasiewicza na wysokości skweru Zorza.

Planowany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2023.

### **4. Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO 22/XVI/2)**

- 11 kwietnia 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Założenia BO - wykonanie bezpiecznika (chodnika) dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej, na odcinku od posesji nr 66 do przystanku autobusowego "Porąbka Ośrodek Rekreacyjny, wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych.

Umowny termin realizacji zadania 7 listopada 2023 roku.

5. **Doświetlenie przejścia przez torowisko tramwajowe przy ul. Białostockiej w Sosnowcu** - 16 czerwca 2023 roku zakończono prace związane z montażem trzech słupów oświetleniowych. Wykonawca - MZUK.
6. **Montaż oświetlenia na placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu** - 28 marca 2023 roku odbył się odbiór wykonanego oświetlenia na placu przed Dworcem PKP - montaż 17 sztuk słupów oświetleniowych. Wykonawca – MZUK.
7. **Naprawa sygnalizacji ulicznej polegająca na wymianie sterownika w rejonie ul. Hubala Dobrzańskiego - ul. Batalionów Chłopskich w Sosnowcu** - zadanie polegało na montażu nowego sterownika oraz wgraniu oprogramowania do sterowania pracą sygnalizacji świetlnej. Odbiór końcowy - 14 czerwca 2023 roku.
8. **Rozbudowa oświetlenia skweru przy ulicy Broniewskiego 44 w Sosnowcu** - 21 czerwca 2023 roku zakończono prace związane z montażem 6 słupów oświetleniowych. Wykonawca - MZUK.
9. **Doświetlenie strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu** - 19 czerwca 2023 roku zakończono prace związane z montażem 2 słupów oświetleniowych.
10. **Remont chodników na ul. Moniuszki w Sosnowcu (BO23/III/6)** - 6 czerwca 2023 roku odbył się końcowy odbiór robót. Zakres wykonanych prac: remont chodników na odcinku:
  - od ul. Grabowej do ul. Dziewiczej -po stronie kościoła
  - od ul. Dziewiczej do ul. Wysokiej (po przeciwnej stronie Kościoła).
11. **Remont drogi prowadzącej do Rybaczówki (BO23/XII/3)** - w trakcie kompletowania dokumentów do upublicznienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2023.
12. **Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego (BO23/IX/4)** – Został wyłoniony Wykonawca, umowa zostanie zawarta w dniu 14 lipca 2023 roku – termin wykonania do 27 października 2023 roku.
13. **Przebudowa fragmentu ul. Kwiatowej** – 21 lutego 2023 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – termin wykonania do 19 września 2023 roku. W ramach zadania na chwilę obecną wykonane zostało:
  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
  - opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem,
  - wymiana krawężników – 90% ,
  - stabilizacja gruntu z dowozu – 100%,
  - podbudowa pod nawierzchnie jezdni oraz chodników – 90%,
  - chodniki z kostki brukowej betonowej – 70%.

14. **"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"**- 12 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – termin wykonania do dnia 12 listopada 2023 roku.

W ramach zadania na chwile obecną:

- uzyskano wywiady branżowe,
- opracowano PZT ,
- oczekuje się na złożenie dokumentacji projektowej w WAB .

15. **Remont chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej (BO23/XIV/1)** – 26 maja 2023 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – termin wykonania do 4 sierpnia 2023 roku. W ramach zadania na chwile obecną wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- korytowanie,
- wymianę krawężników,
- podbudowę z kruszywa łamanego.

16. **Budowa garażu blaszanego ze stanowiskami narzędziowymi przy ul. Plonów 22i**- zadanie polegające na budowie kompleksu magazynowego na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu:

W ramach zadania wykonane zostało:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę.

- Planowana publikacja postępowania na zakup wraz z montażem garaży – lipiec 2023 roku.

17. **Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu** – zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na docelową budowę parkingu w ciągu ulicy Hallera w Sosnowcu (zadanie współfinansowane Sosnowiecką SM)

- zostało stworzone porozumienie pomiędzy Gminą Sosnowiec, a Sosnowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową,

- planowana publikacja postępowania na wyłonienie Wykonawcy w celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej – lipiec 2023 roku.

18. **Wykonanie podbudowy z pianobetonu na fragmencie ulicy Nowej w Sosnowcu**

- zadanie polegające na remoncie fragmentu drogi ulicy Nowej w Sosnowcu, z uwagi na warunki gruntowe konieczne było zastosowanie nietypowej metody wykonania podbudowy. W ramach zadania wykonane zostało:

- korytowanie (siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu),
- wykonanie podbudowy z pianobetonu (siłami Wykonawcy zewnętrznego),
- ułożenie warstwy wyrównującej oraz ścieralnej z asfaltobetonu (siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu).

19. **Przebudowa ulicy Bienia** – w ramach zadania publikowane będzie postępowanie na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - 1 tydzień sierpnia 2023 roku.
20. **Przebudowa ulicy Na Wzgórzu** – w ramach zadania publikowane będzie postępowanie na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - 1 tydzień sierpnia 2023 roku.
21. **Przebudowa ulicy Kukulek bocznej** - w ramach zadania publikowane będzie postępowanie na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - 1 tydzień sierpnia 2023 roku.
22. **Zagospodarowanie terenu - Radomska BO23/VIII/3** – zadanie realizowane wspólnie ze SM Hutnik – w ramach zadania Miejski Zakład Usług Komunalnych opublikował postępowanie, wyłonił Wykonawcę który rozebrał oraz zutylizował nawierzchnię z betonu.
23. **Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki BO 23/VIII/2,8)** – 31 maja 2023 zawarcie umowy, termin realizacji 29.11.2023. Zadanie polegające na budowie parkingu z ażurowych płyt betonowych przy ulicy Bohaterów Monte Cassino.
  - wykonawca przedłożył PZT na mapie zasadniczej,
  - trwają prace projektowe.