

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 59
WIM.VI.0012.03.2019.AW

Sosnowiec, dnia 05 lipca 2019 roku

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jeremiasz Świerzyński

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

Biuro Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
2019 -07- 09
L. dz. zał.
Podpis

dotyczy: posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu zaplanowaną na dzień 10.07.2019 roku

W załączeniu przekazuję materiały z zakresu oceny realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na rok 2019 na

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Janczur

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2019 rok przygotowana na Komisję Budżetową w dniu 10.07.2019 r.

| LP | Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Plan po zmianach - na dzień 30.06.2019 | Wykonanie - stan na 30.06.2019 | Stan realizacji |
|----|-------|-------|---|--|--------------------------------|--|
| 1 | 600 | 60015 | JR - Przebudowa ul. Ostrogróskiej w Sosnowcu | 5 105 798,00 zł | 77 839,32 zł | Trwa postępowanie przetargowe w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla I etapu tj. od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do przejazdu kolejowego w dniu 14-05-2019r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin realizacji umowy do 30-03-2020r. |
| 2 | 600 | 60015 | JR-"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)" | 149 045,00 zł | - zł | W trakcie realizacji. Aktualnie budowane jest rondo na ciągu ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Rudnej do ul. Prasiej. Planowany termin zakończenia robót III kw. br. |
| 3 | 600 | 60015 | WPM - "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego w Sosnowcu w tym: etap I, etap II" WIM | 2 120 665,26 zł | 716 354,83 zł | Opracowano dokumentację projektową. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych - III kw. br. |
| 4 | 600 | 60015 | WPM - "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" WIM | 110 000,00 zł | 39 176,35 zł | Zadanie powiązane z realizacją zadania Zagłębiowskiego Parku Sportowego. |
| 5 | 600 | 60015 | WPM- Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" - WIM | 10 946,66 zł | - zł | Zadanie będzie realizowane w ostatnim etapie ZPS. |
| 6 | 600 | 60015 | WPM-"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" | 20 288,60 zł | 8 601,39 zł | Złożono wniosek o dofinansowanie, trwa ocena wniosku |
| 7 | 600 | 60016 | JR - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" | 45 000,00 zł | - zł | Trwa przygotowanie procedury przetargowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. |
| 8 | 600 | 60016 | JR - Budowa drogi łączącej ul. Czeliadką z ul. Suchą | 40 000,00 zł | - zł | Trwa przygotowanie procedury przetargowej dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. |
| 9 | 600 | 60016 | JR-"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" | 65 000,00 zł | 320,00 zł | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót III kw. br. |
| 10 | 600 | 60016 | WPM - "Budowa drogi łączącej ul. Siedlaka i ul. Niepodległości" | 108 227,00 zł | 12 300,00 zł | W trakcie opracowania dokumentacji projektowej - Planowany termin realizacji robót budowlanych III - IV kw. br. |
| 11 | 600 | 60016 | WPM - "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" | 306 455,42 zł | - zł | W trakcie opracowania dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2019r |
| 12 | 600 | 60016 | WPM - "Łącznik Bulwaru Czarniej Przemysy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4)" | 865 975,25 zł | - zł | W trakcie realizacji ciągu pieszo-rowerowe, droga wewnętrzna i zagospodarowanie małej architektury. Planowany termin zakończenia robót - III kw. br. |
| 13 | 600 | 60016 | WPM - "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzewskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja" | 267 326,45 zł | 133 982,41 zł | Opracowano dokumentację projektową w zakresie placu przed Dworcem Głównym w Sosnowcu. Uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 14 | 600 | 60016 | WPM - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów" | 253 000,00 zł | 47 970,00 zł | W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin opracowania - IV kw. br. |
| 15 | 600 | 60016 | WPM - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicz i ul. Minerów w Sosnowcu" | 50 000,00 zł | - zł | Trwa przygotowanie procedury przetargowej dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. |
| 16 | 600 | 60016 | WPM-"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" | 52 200,00 zł | 52 154,03 zł | Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej |
| 17 | 600 | 60016 | WPM-LIN - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II" | 10 937 551,60 zł | 6 110,74 zł | W zakresie węzłów przesiadkowych trwa postępowanie przetargowe. Podpisano umowy dot. wypożyczalni oraz budowy ciągów pieszo - rowerowych od granicy z Dąbrówką Górniczą do 11 Listopada. W zakresie Bulwaru Czarniej Przemysy (od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza) trwa przygotowanie postępowania przetargowego. |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|---------------|---|
| 18 | 600 | 60016 | WPM-UN - ZIT - "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I" | 8 979 088,62 zł | 7 501,70 zł | <p>Ciągi pieszo-rowerowe w ciągu ul. Grota Roweckiego cz. I - w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2019r. W dniu 02.07.2019r. podpisano umowę w trybie "zaproszenia i wybuduj" na wykonanie ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ul. Grota Roweckiego - cz. II, al. Mireckiego, ul. Orła - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W dniu 10.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ul. Piłsudskiego - Kresowa - w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ul. Żeromskiego - termin realizacji do 31.08.2019r. Ciągi pieszo-rowerowe w ciągu ul. Grota Roweckiego - w trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.</p> |
| 19 | 600 | 60016 | WPM-UN-"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" | 57 603 680,82 zł | 74 255,25 zł | <p>W dniu 12.03.2019r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Umowny termin zakończenia zadania 30.09.2020r. Trwają roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 73.907.500,00 zł</p> |
| 20 | 750 | 75023 | JR - "Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu" | 80 000,00 zł | - zł | <p>Wystąpiono o zgodę na odstąpienie od warunków zabudowy dla wykonania altan przy ul. Mościckiego, Małachowskiego i Targowej</p> |
| 21 | 750 | 75023 | WPM-"Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" | 118 885,00 zł | - zł | <p>Trwa przygotowanie dokumentacji do procedury przetargowej.</p> |
| 22 | 750 | 75023 | WPM-"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14" | 213 697,00 zł | 106 887,00 zł | <p>Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w chwili przyznania dofinansowania.</p> |
| 23 | 750 | 75095 | WPM " Złazna sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 - Pawilon II " | 57 182,51 zł | - zł | <p>Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> |
| 24 | 801 | 80101 | JR - "Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14" | 59 599,99 zł | - zł | <p>Zawarta umowa z wykonawcą - zaprojektuj wybuduj. Termin realizacji 31.08.2019r.</p> |
| 25 | 801 | 80101 | JR - "Budowa nowej, niezależnej sieci ciepłowniczej w SP Nr 3, ul. Hutnicza 6" | 3 400,00 zł | - zł | <p>Trwa analiza zasadności realizacji zadania. Analiza ma wykazać czy koszty budowy nowego przyłącza i zwrotu z inwestycji nie są większe niż dotychczasowe umowy ze spółdzielnią NAsZA będącą dostawcą ciepła. Ponadto przebieg nowej sieci wymaga porozumienia pod kątem uregulowania własności gruntu, przez które przechodziłoby projektowane przyłącze.</p> |
| 26 | 801 | 80101 | JR - "Budowa piłkochwytu SP Nr 10, ul. Reymonta 36" | 30 000,00 zł | - zł | <p>Zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 31.08.2019r.</p> |
| 27 | 801 | 80101 | JR - "Edupark -nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Bracl Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)" | 738 853,20 zł | 27,20 zł | <p>Realizacja w trybie zaproszenia i wybuduj. W dniu 02.07.2019 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r.</p> |
| 28 | 801 | 80101 | JR - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14" | 11 352,90 zł | - zł | <p>Zawarta umowa z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 31.10.2019r.</p> |
| 29 | 801 | 80101 | JR - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21" | 5 166,00 zł | - zł | <p>Zawarta umowa z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 31.10.2019r.</p> |
| 30 | 801 | 80101 | JR - "Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14" | 112 000,01 zł | - zł | <p>Zawarta umowa z wykonawcą - zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji 31.10.2019 r</p> |
| 31 | 801 | 80101 | JR - "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2" | 24 354,00 zł | - zł | <p>Umowa zawarta z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 12.08.2019r.</p> |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|---------------|---------------|--|
| 32 | 801 | 80101 | JR - "Wykonanie bramy wjazdowej SP Nr 20, ul. Andersa 66" | | 30 000,00 zł | - zł | Umowa zawarta z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 31.08.2019r. |
| 33 | 801 | 80101 | JR - Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu | | 170 000,00 zł | - zł | Trwa projektowanie. Termin zakończenia prac projektowych 30.09.2019r. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji zostało rozstrzygnięte. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszej połowie lipca br., z terminem zakończenia marzec 2020 r. |
| 34 | 801 | 80101 | JR - Termomodernizacja szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu | | 56 000,00 zł | - zł | Umowa zawarta z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji |
| 35 | 801 | 80101 | WPM - "Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul.Woj.Polskiego" | | 494 000,00 zł | - zł | 25.08.2019r. |
| 36 | 801 | 80101 | WPM - "Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości" | | 735 000,00 zł | - zł | Zawarta umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji |
| 37 | 801 | 80101 | WPM - "Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei" | | 714 000,00 zł | - zł | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktural i Środowisko 2014-2020. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. |
| 38 | 801 | 80101 | WPM- "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" | | 409 262,00 zł | - zł | |
| 39 | 801 | 80101 | WPM- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu" | | 352 000,00 zł | 298 697,28 zł | Trwa projektowanie. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2019r. |
| 40 | 801 | 80104 | JR - "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6" | | 30 000,00 zł | - zł | Zawarta umowa z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 31.10.2019r. |
| 41 | 801 | 80104 | JR - "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19" | | 27 060,00 zł | - zł | Zawarta umowa z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 13.08.2019r. |
| 42 | 801 | 80104 | JR - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrołęska 19" | | 145 000,00 zł | - zł | Wznowienie procedury przetargowej na roboty budowlane |
| 43 | 801 | 80104 | JR - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II" | | 158 000,00 zł | - zł | Zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 25.08.2018r. |
| 44 | 801 | 80104 | JR - "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrołęska 37" | | 35 818,00 zł | - zł | Umowa zawarta z Wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 12.08.2019r. |
| 45 | 801 | 80104 | JR - "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu" | | 51 600,00 zł | 873,30 zł | Podpisano umowę z Projektantem. Prace zgodne z harmonogramem trzeczwo-finansowym. Na dzień dzisiejszy Projektant opracował mapę zasadniczą oraz wykonał inwentaryzacje budynku. |
| 46 | 801 | 80104 | JR "Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a" | | 15 000,00 zł | - zł | Otwarcie ofert nastąpiło 03.07.2019r. Trwa analiza ofert na dokumentację projektową. |
| 47 | 801 | 80104 | WPM - "Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a" | | 800 000,00 zł | - zł | Zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 15.08.2018r. |
| 48 | 801 | 80104 | WPM - "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego" | | 632 000,00 zł | - zł | Zawarta umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 25.08.2019r. |
| 49 | 801 | 80104 | WPM - "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino" | | 771 000,00 zł | - zł | Zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 25.08.2019r. |
| 50 | 801 | 80104 | WPM - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego" | | 188 500,00 zł | - zł | Zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 25.08.2019r. |
| 51 | 801 | 80104 | WPM - "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa" | | 227 000,00 zł | - zł | Zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji 25.08.2019r. |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------------|-----------------|---|
| 52 | 801 | 80104 | WPM - "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" | 801 527,00 zł | - zł | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. |
| 53 | 801 | 80120 | JR - "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a" | 45 141,00 zł | - zł | Umowa zawarta z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin realizacji 12.08.2019r. |
| 54 | 801 | 80120 | WPM - "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamełnoja 15 w Sosnowcu" | 216 500,00 zł | 16 499,99 zł | Złożono wniosek o dofinansowanie. |
| 55 | 801 | 80120 | WPM - "Termomodernizacja II LO im.E. Piłater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1" | 3 137 700,00 zł | 124 709,70 zł | Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja kompleksu budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Piłater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu, poprzez poprawę izolacyjności tj. wytnięcie okien i drzwi zewnętrznych, Stan zaawansowania: Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Na dzień dzisiejszy wykonano następujący zakres prac: 1.Kontynuacja prac związanych z ociepleniem ścian. 2.Kontynuacja prac związanych z instalacją odgromową. 4.Kontynuacja prac związanych z montażem stolarki okiennej. 5. Kontynuacja prac dekarских 6. Kontynuacja prac związanych z ociepleniem stropu poddasza. W zakresie branży sanitarnej: zdemontowano węzeł ciepły |
| 56 | 801 | 80130 | WPM - "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU przy ul. Legionów" | 150 000,00 zł | - zł | Zawarto umowę na Program Funkcjonalno Użytkowy. Termin realizacji 30.08.2019r. |
| 57 | 801 | 80130 | WPM-UN -ZIT - "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZIU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu" | 1 981 249,86 zł | 1 971 147,94 zł | Zadanie zakończone, trwa końcowe rozliczenie |
| 58 | 801 | 80130 | WPM-UN -ZIT - "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" | 5 052 580,55 zł | 1 865 091,05 zł | Odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Trwa inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych. |
| 59 | 801 | 80132 | WPM - "Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku" | 8 350,00 zł | - zł | W trakcie przygotowywania procedury przetargowej - planowane usunięcie wady III połowa 2019 r. |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|-----------------|---|--|
| 60 | 801 | 80195 | WPM-UN - "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu" | | | | Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. B. Prusa 253 A, w skład którego wchodzi: SP nr 42, Przedszkole Samorządowe nr 51, Żłobek Miejski nr 5 i Przychodnia lekarska, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w tych obiektach, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Stan zaawansowania: Zawarto umowę z wykonawcą robot budowlanych. Na dzień dzisiejszy wykonano następujący zakres prac: 1. Kontynuacja prac związanych z izolacją fundamentów ścian: szkoły, przedszkola, żłobka 2. Kontynuacja prac związanych z izolacją termiczną ścian: szkoły, przedszkola, żłobka 3. Kontynuacja prac dekarstkich na dachach: szkoły, przedszkola. 4. Kontynuacja prac związanych z instalacjami: wod-kan, c.o. 5. Kontynuacja prac związanych z instalacją odgrzewową. W zakresie branży sanitarnej: 1. Trwają prace związane z montażem instalacji CO i cwu. 2. Trwają prace związane z wykonaniem wentylacji. |
| 61 | 851 | 85154 | JR - "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" | 7 259 360,00 zł | 262 998,48 zł | Zadanie wprowadzone na Kolegium Kierownictwa, źródłem finansowania wydatku są niewykorzystane środki z Funduszu Alkoholoowego z roku 2018. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na dokumentację projektową | |
| 62 | 851 | 85154 | WPM - "Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu" | 720 000,00 zł | - zł | Pierwsze postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione. Ogłoszono postępowanie po raz kolejny - Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.07.2019 r. | |
| 63 | 851 | 85158 | WPM - "Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytwarzania w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" | 393 413,12 zł | - zł | Zadanie zgłoszone do dofinansowania w zakresie termomodernizacji, trwa ocena wniosku. | |
| 64 | 853 | 85395 | WPM-UN- ZIT - "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu" | 18 045 351,57 zł | 2 917 978,41 zł | 1. Trwają roboty żelbetowe na nowej części budynku oraz termomodernizacja istniejącego budynku MDK. 2. Trwają roboty wykończeniowe rozbudowy istniejącego budynku zaplecza oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Termin zakończenia zadania 20.12.2019 r. | |
| 65 | 855 | 85505 | JR - Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka | 22 000,00 zł | - zł | Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. | |
| 66 | 855 | 85505 | JR - Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka | 4 130 230,00 zł | 17 000,00 zł | W dniu 06-06-2019r. podpisano umowę. Trwa opracowanie dokumentacji, po jej zakończeniu Wykonawca przystąpi do realizacji robót. Termin zakończenia robót to: 30-11-2019r. | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|-----------------|-----------------|---|
| 67 | 900 | 90001 | WPM-UN-"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu-etap III" | | 8 950 887,00 zł | 4 300 695,79 zł | W zakresie rejonu Maczki oraz Bor zakończono roboty budowlane. Sosnowieckie Wodociągi S.A. (podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) aktualnie realizują roboty wod - kan w rejonie ul. Bronowej, Węglowej, Upadowej, Wileńskiej, Juliuszowskiej oraz wykonują sieć kanalizacyjną pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Boczna. Gmina Sosnowiec jest beneficjentem środków POIiŚ. W dniu 12-06-2019r. Gmina Sosnowiec podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi dla rejonu Ostrowy Górnicze. |
| 68 | 900 | 90004 | JR-"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielskiego (BO 19/VI/13)" | | 1 519,10 zł | - zł | Wydział Inwestycji opracował koncepcję zagospodarowania terenu. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez MZLUK. |
| 69 | 900 | 90004 | JR-"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G.Nartowicza (BO 19/V/1)" | | 3 791,10 zł | - zł | Wydział Inwestycji opracował koncepcje zagospodarowania terenu. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez MZLUK. |
| 70 | 900 | 90095 | JR - "Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu" | | 30 000,00 zł | - zł | Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. |
| 71 | 900 | 90095 | WPM - "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" | | 1 370 118,82 zł | 515 958,01 zł | Zdanie 1. Trwają procedury odbiorowe dokumentacji wykonawczej, na bazie której ogłoszony zostanie przetarg na roboty. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15,3mln. Termin podpisania umowy na dofinansowanie to sierpień 2019r. Zdanie 2. 06.06.2019r. podpisano umowę na rewitalizację Parku w trybie projektu-buduj. Trwają prace nad tworzeniem dokumentacji projektowej i prace przygotowawcze. W lipcu Wykonawca planuje wejść w teren w celu eliminacji roślinności inwazyjnej, uprzątnięcia terenu i likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. Termin realizacji inwestycji 24 miesiące od podpisania umowy. |
| 72 | 900 | 90095 | WPM-UN-"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych -Utworzenie Parku Bio-óżnorodności w Sosnowcu" | | 3 495 840,32 zł | 125 766,89 zł | W dniu 15-01-2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji umowy to 24 miesiące. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia robót to wrzesień br. |
| 73 | 921 | 92110 | WPM - "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaki: magnarów przemysłowych" | | 30 000,00 zł | - zł | Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Programu "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Funduszu EOG. Podpisano umowę z Projektantem. Planowane zakończenie umowy 17.07.2019 r. |
| 74 | 926 | 92695 | JR-"Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)" | | 172 923,12 zł | 16,30 zł | Zadanie realizowane w trybie zaproszenia i wybuduj. Końcowy etap sprawdzania dokumentacji projektowej. Po przyjeździe bez uwag zgłoszenia przez WAB dokonane zostanie przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |
| 75 | 926 | 92695 | JR-"Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)" | | 200 756,75 zł | 16,30 zł | Zadanie realizowane w trybie zaproszenia i wybuduj. Końcowy etap sprawdzania dokumentacji projektowej. Po przyjeździe bez uwag zgłoszenia przez WAB dokonane zostanie przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |
| 76 | 926 | 92695 | JR-"Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)" | | 288 016,00 zł | 16,30 zł | Zadanie realizowane w trybie zaproszenia i wybuduj. Końcowy etap sprawdzania dokumentacji projektowej. Po przyjeździe bez uwag zgłoszenia przez WAB dokonane zostanie przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------|----------|--|
| 77 | 926 | 92695 | JR-"Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)" | 612 027,20 zł | 27,20 zł | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po przyjęciu bez uwag zgłoszenia przez WAB dokonane zostanie przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |
| 78 | 926 | 92695 | JR-"Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO 19/XVIII/5/M/P)" | 198 659,75 zł | 16,30 zł | Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 02.07.2019 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |
| 79 | 926 | 92695 | JR-"Słownia plenarowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)" | 102 028,00 zł | 27,20 zł | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po przyjęciu bez uwag zgłoszenia przez WAB dokonane zostanie przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |
| 80 | 926 | 92695 | JR-"Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)" | 140 017,00 zł | 16,30 zł | Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 02.07.2019 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.08.2019 r. |

Naczelnik Działu Inwestycji

Ewa Janczur

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. Andrzej Detenian - Świączkowski