

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 59

Znak sprawy:
WIM.II.0012.2.2020.
ID: 1022017

Sosnowiec, dnia 09.06.2020 r.

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wpłynęło	2020 -06- 15
L. dz.	zał.
Podpis	

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECINSKI
15.06.2020

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jeremiasz Świerczawski
15.06.2020

Pani
Elżbieta Nawrot
Kierownik Biura
Rady Miejskiej w Sosnowcu
w miejscu

Dotyczy: odpowiedzi na pismo znak sprawy BRM.0012.4.23.2020.MG z dnia 26.05.2020 r.

Wydział Inwestycji przedkłada w załączeniu informacje na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w dniu 16.06.2020 r. w sprawie realizacji inwestycji komunalnych.

Naczelnik Wydziału Inwestycji


Ewa Janczur

Kopia: a/a

Informacja w sprawie zaawansowania inwestycji komunalnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji

LP	Nazwa zadania	Środki finansowe brutto	Etap realizacji zadania
WIM II Referat Architektury Miejskiej			
1	Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Ostrogórskiej 37- budowa placu zabaw	76 692,72 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
2	Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Baczyńskiego 16- budowa placu zabaw	60 825,72 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
3	Przedszkole Miejskie nr 25 przy ul. Pustej 9- budowa placu zabaw	82 350,72 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
4	Przedszkole Miejskie nr 46 przy ul. Koszalińskiej 55- budowa placu zabaw	63 900,71 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
5	Przedszkole Miejskie nr 52 przy ul. Witkiewicza 1- budowa placu zabaw	75 954,71 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
6	Przedszkole Miejskie nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b- budowa placu zabaw	77 430,71 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
7	Przedszkole Miejskie nr 55 przy ul. Akacjowej 81- budowa placu zabaw	107 196,71 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 05.05.2020 r. Etap realizacji: uzgadnianie dokumentacji projektowej Termin zakończenia realizacji umowy: 05.09.2020 r.
8	Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej	130 071,00 zł	Umowa z Wykonawcą z dnia 15.04.2020 r. Etap realizacji: Wykonawca dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Termin zakończenia realizacji umowy: 14.08.2020 r.
9	Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki	200 000,00 zł	Etap realizacji: zadanie w trakcie postępowania przetargowego
10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej	250 000,00 zł	Opracowano program funkcjonalno- użytkowy.

KTTROWINN

Referat Architektury Miejskiej

Barbara Ketyka

LP	Nazwa zadania	Środki finansowe brutto	Etap realizacji zadania
WIM IV Referat Infrastruktury Technicznej			
1 „Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.”	3 500 000 zł - wartość umowy	1) uzyskano pozwolenie na budowę, 2) wykonano prace dot. w zakresie gospodarki zieleni, dokonano wycinki drzew - gatunki obce i inwazyjne, o złym stanie fitosanitarnym, kollidujące z robotami budowlanymi, 3) zgłoszono roboty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4) trwa weryfikacja dokumentacji wykonawczej	Termin zakończenia zadania: 06-06-2021 Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020
2 "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	6 946 534,52 zł - wartość umowy	Wykonywane są aktualnie: 1) prace elektroenergetyczne - budowa oświetlenia 2) budowa schodów głównych 3) kształtowanie pagórków 4) budowa ścieżek 5) budowa systemu nawadniania 6) budowa zewnętrznej instalacji sanitarnej	Termin zakończenia zadania: 15-01-2021 Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020

<p>3 Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III</p>	<p>56 638 870,39 zł Wartość Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</p>	<p>Beneficjent: Gmina Sosnowiec Podmiot upowazniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: Sosnowieckie Wodociągi S.A. Zakończono realizację sieci wod-kan w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa, Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęśna, Junacka, Junacka boczna, Biała Przemysza, Długa, Wodociągów, Upadowa, Wileńska, Bronowa, Węglowa, odcinek między ul. Armii Krajowej i Boczną, 11 Listopada - boczna, Danilowskiego, Grzybowa, Kamienna, Popieluski, Prusa, Frankiewicza, Konopnickiej, Wypiańskiego, Malewicz, Cichopka, Kraksów, Bohaterów Getta, Marudy, Mickiewicza, Słowackiego, Kwiatowa, Wilłowa. W ramach Projektu wykonano: - sieć kanalizacji sanitarnej o długości: ok. 26km - sieć kanalizacji deszczowej o długości: ok. 4km - sieć wodociągową o długości: ok. 7 km Trwa weryfikacja końcowego rozliczenia kontraktu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wileńska i Upadowa. Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020</p>
---	---	--

4	Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"	25 737 700 zł - wartość zadań dot. przejść podziemnych	<p>W ramach Projektu realizowane są m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przebudowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja i Żeromskiego w ramach zadania j.w. wykonywane są aktualnie roboty rozbiórkowe oraz budowa nowych murów oporowych biegów schodowych 2) przebudowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, 3 Maja, w ramach zadania j.w. wykonywane są roboty rozbiórkowe oraz wykonywane są roboty dot. wykonania posadzki, wejść do wind 3) przebudowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Mireckiego Piłsudskiego w ramach zadania j.w. wykonano roboty rozbiórkowe, trwa realizacja prac wewnątrz obiektu, tj. ściany, sufity, posadzka 4) przebudowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Ostrogórska, 1 Maja, Mahachowskiego 5) przebudowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Kiłińskiego, Sobieskiego <p>w ramach zadania j.w. trwa opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>Terminy podpisania umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad1, ad2, ad3: 24-09-2019 - ad4, - 14-04-2020 - ad5, - 02-03-2020 <p>Terminy zakończenia realizacji umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad1, ad2, ad3: 24-12-2020 - ad4, - 14-04-2021 - ad5, - 02-05-2021 <p>Dodatkowo w ramach Projektu realizowane są ciągi pieszo - rowerowe oraz wypożyczalnie. Zadanie uzyskato dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020</p>
5	Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap III"	3 950 000 zł - Wartość umowy dot. przejścia podziemnego	<p>W ramach Projektu realizowana m.in.. Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu ulicy: Sienkiewicza, aktualnie trwa realizacja robót rozbiórkowych oraz odtworzenie murów oporowych biegów schodowych</p> <p>Dodatkowo w ramach Projektu planowana jest budowa ciągów pieszo - rowerowych oraz wypożyczalni rowerów.</p> <p>Termin zakończenia Projektu grudzień 2020r.</p>
LP	Nazwa zadania	Środki finansowe brutto	Etap realizacji zadania

WIM III Referat Drogowy

1	Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap I Rozbudowa DK 94 z ul. Długosza	99.873.100,45 zł wartość umowna	Umowa z dnia 12.03.2019r.; w trakcie realizacji roboty budowlane; termin zakończenia robót 30.09.2020r.
2	Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu	393.600,00 zł wartość umowna	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu	18.000 zł wartość umowna	W trakcie opracowywania Program Funkcjonalno Użytkowy.
4	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu	18.000 zł wartość umowna	W trakcie opracowywania Program Funkcjonalno Użytkowy.
5	Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą	18.000 zł wartość umowna	W trakcie opracowywania Program Funkcjonalno Użytkowy.

Kierownik Referatu Drogowego

Dobroszewska