

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Wpłynęło 2020-08-21
L. dz. zał.
Podpis



Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DIR/..2174.../2020

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
SEKRETARIAT IV

Sosnowiec, 21 sierpnia 2020 roku

Wpł. 2020-08-21

L.Dz.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

miej. im. arch. Tomasz Świerczawski
21.08.2020

Ewa Szota

Przewodnicząca

Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

Rady Miejskiej w Sosnowcu

Szanowna Pani Przewodnicząca,

21.08.2020

w załączeniu przedkładam materiał na posiedzenie komisji dotyczący stanu realizacji inwestycji i remontów wynikających z tegorocznego harmonogramu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu, za pierwsze półrocze 2020 roku.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Andrzej Łęzak

Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

1. Zadania inwestycyjne:

- 1.1. Modernizacja fragmentu ulicy 3-go Maja w rejonie tunelu tramwajowego – w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych: frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, montaż barier, likwidacja zapadliska wzdłuż muru oporowego, naprawa zwieńczeń murów, naprawa i uszczelnienie dylatacji, naprawa izolacji poziomej nad tunelem. Zawarto umowę na inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowna na dokumentację i roboty – 3 259 500,00 zł brutto.
Wartość umowna na inspektora – 3 567,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.2. Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej – w ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożono nową nawierzchnię asfaltobetonową (warstwa wiążąca) oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Szacowana wartość zadania – 783 000,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.3. Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu - w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. Wartość umowna PFU - 8 717,64 zł brutto.
Wartość umowna na dokumentację i roboty - 308 138,12 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.4. Przebudowa ulicy Czołgistów (BO 20/XIV/6) - w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie wraz z nadzorem autorskim. Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia materiału roślinnego, ułożenie geowłókniny i grysu granitowego typu Dalmatyńczyk.
Wartość zadania – 258 985,00 zł brutto.
Wartość umowna PFU – 7 995,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2020.
- 1.5. Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca. W ramach zadania ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji automatycznej detekcji rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach ulic: Będzińska – Sucha – Rybna, Wawel- Klimontowska – Narutowicza.
Szacowana wartość zadania – 60 000,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – III kwartał 2020.

- 1.6. Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego – w trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.
Planowana kwota na PFU – 20 000,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.7. Przebudowa ulicy Koszalińskiej (BO 20/VIII/11) - w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie wraz z nadzorem autorskim.
Wartość umowna PFU – 9 840,00 zł brutto.
Wartość zadania – 160 000,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.8. Budowa wiaty na sól drogową - odstąpiono od umowy na sporządzenie dokumentacji na budowę wiaty na sól, w wyniku braku realizacji umowy zawartej z kontrahentem.
- 1.9. Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7) - pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione ze względu na rezygnację wykonawcy z realizacji zadania. W trakcie powtórnego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Wartość zadania – 60 000,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.10. W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1) - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie wraz z nadzorem autorskim. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów iglastych i liściastych, bylin, traw ozdobnych oraz utworzono niewielką łąkę kwietną. W trakcie podpisywania umowy na wykonanie figur (biedronka siedmiokropka, motyl paź królowej, wiewiórka pospolita).
Wartość zadania – 243 917,00 zł brutto.
Wartość umowna na dokumentację – 14 760,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2020.
- 1.11. Wykonanie chodnika – bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2) - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie wraz z nadzorem autorskim – dokumentacja opracowywana wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. (budowa kanalizacji sanitarnej) oraz Wydziałem Inwestycji (budowa kanalizacji deszczowej).
Wartość zadania – 194 172,00 zł brutto.
Wartość umowna na dokumentację – 27 060,00 zł brutto.
Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.
- 1.12. Modernizacja przejścia podziemnego przy ulicy Br. Mieroszewskich wraz z poprawą za gospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze – Centrum. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz na inspektora nadzoru inwestorskiego – przedsięwzięcie wieloletnie.
Wartość zadania: 1 000 000,00 zł brutto (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 500 000,00 zł).

Wartość zadania: 1 000 000,00 zł brutto (rok 2020 – 500 000,00 zł, rok 2021 – 500 000,00 zł).

Wartość umowna na dokumentację i roboty – 884 370,00 zł brutto (rok 2020 – 470 000,00 zł, rok 2021 – 414 370,00 zł).

Wartość umowy na inspektora – 9 838,77 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji – II kwartał 2021.

- 1.13. Oczyszczenie zbiornika wodnego w parku imieniem Jacka Kuronia. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przywrócenie równowagi biologicznej oraz poprawę warunków ekologicznych stawu Leśna.

Wartość umowna na oczyszczenie – 408 219,48 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.

- 1.14. Modernizacja budynku przy ulicy Plonów 22/1 - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na wykonanie pomieszczenia dla archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem.

Wartość umowy na dokumentację i roboty – 194 586,00 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2020.

- 1.15. Modernizacja fragmentu ul. Naftowej – w trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie – przedsięwzięcie wieloletnie.

Planowana kwota na PFU – 25 000,00 zł brutto.

Planowane zakończenie inwestycji – rok 2021.

- 1.16. Roboty budowlane na obiektach mostowych – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz przebudowy kolizji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – przedsięwzięcie wieloletnie.

Wartość umowna na dokumentację – 199 260,00 zł brutto.

Umowny termin opracowania dokumentacji – IV kwartał 2020.

2. Zadania remontowe zrealizowane przez Wykonawców zewnętrznych:

- 2.1. Remont ul. Wieczorka - w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

Wartość umowna na dokumentację – 8 717,64 zł brutto.

- 2.2. Remont ul. Kazimierza Wielkiego – zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych: remont nawierzchni drogi oraz chodników.

Wartość umowna na roboty – 214 998,50 zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji – III kwartał 2020.

- 2.3. Remont nawierzchni ulicy Gwiazdnej w Sosnowcu, na odcinku od nr 1 e do nr 8 f - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (wymiana nawierzchni asfaltobetonowej, wymiana zwieńczeń studni kanalizacyjnych, wymiana wpustów ulicznych i przyłączy kanalizacyjnych, odtworzenie oznakowania poziomego, montaż progów zwalniających, odtworzenie zieleńców).

Wartość umowna na roboty – 367 028,93 zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji – III kwartał 2020.

- 2.4. Remont chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Wiejskiej w Sosnowcu, po stronie numerów parzystych, na odcinku od ul. Lenartowicza do początku ogrodzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” Państwowej Straży Pożarnej – zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (wymiana krawężników betonowych, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej, montaż nowych obrzeży betonowych, regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej).
Wartość umowna na roboty – 124 895,92 zł brutto.
Termin realizacji zadania – od 24.02 do 9.04.2020.
- 2.5. Remont ul. Kolonia Cieśle w rejonie budynków nr 16-18 - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (utwardzenie terenu płytami otworowymi typu JOMB, ułożenie pasa z asfaltobetonu - warstwa ścieralna pomiędzy płytami, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej -warstwa wiążąca i ścieralna na wjeździe z głównej ul. Kolonia Cieśle, w rejonie budynku nr 20, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej - warstwa wiążąca i ścieralna po zachodniej stronie ogrodzenia posesji nr 16 stanowiącej miejsce do zawracania dla samochodów.
Wartość umowna na roboty – 86 845,20 zł brutto.
Termin realizacji zadania – od 24.04 do 1.06.2020.
- 2.6. Remont chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Astrów w Sosnowcu, na odcinku od ul. Stalowej do ul. Brata Alberta - zawarto umowę na wykonanie robót (remont chodników, wymiana krawężników, montaż obrzeży, wymiana przyłączy kanalizacyjnych, wymiana zwieńczenia włazów kanałowych, wymiana kompletnych studni wpustów deszczowych, regulacja studni teletechnicznych oraz skrzynek żeliwnych zasuw wodociągowych i gazowych).
Wartość umowna na roboty – 116 257,51 zł brutto.
Termin realizacji zadania – od 21.05 do 8.06.2020.

3. Zadania remontowe zrealizowane siłami własnymi MZUK:

- 3.1. ul. Biała Przemysza – budowa parkingu z betonowych płyt ażurowych przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza.
Termin realizacji zadania – luty 2020.
- 3.2. ul. Orła / ul. Staropogońska – remont nawierzchni ciągów pieszych w rejonie Rossmanna, wykonanie skwerku, montaż elementów małej architektury.
Termin realizacji zadania – luty / marzec 2020.
- 3.3. ul. Stanisława Moniuszki - remont fragmentu chodników wraz z wykonaniem dodatkowych przejść dla pieszych.
Termin realizacji zadania – luty / kwiecień 2020.
- 3.4. ul. Wągowa 60-70 – remont nawierzchni drogi z asfaltobetonu, regulacja studni i wpustów deszczowych.
Termin realizacji zadania – marzec / kwiecień 2020.
- 3.5. ul. Kresowa - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze stanowiącej dojazd do Siedliska Stawiki.
Termin realizacji zadania – marzec 2020.
- 3.6. ul. Kordonowa - budowa parkingu z betonowych płyt ażurowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrętu w stronę Liceum.
Termin realizacji zadania – kwiecień 2020.

- 3.7. al. Józefa Mireckiego – wymiana krawężników, ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, odtworzenie oznakowania poziomego, na odcinku od budynku nr 5 do wylotu na ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.
Termin realizacji zadania – kwiecień 2020.
- 3.8. ul. Smutna – remont nawierzchni drogi z asfaltobetonu przy Parafii rzymskokatolickiej św. Józefa Rzemieślnika.
Termin realizacji zadania – kwiecień 2020.
- 3.9. ul. Orła / ul. gen. Stefana Grota Roweckiego (rejon sygnalizacji świetlnej) – remont fragmentu nawierzchni drogi z asfaltobetonu, miejscowa wymiana krawężników.
Termin realizacji zadania – maj 2020.
- 3.10. ul. Armii Krajowej – przebudowa chodników, wykonanie zatoki parkingowej, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, remonty cząstkowe nawierzchni, na odcinku od ZSO nr 15 do ul. Nowej.
Termin realizacji zadania – maj / wrzesień 2020.
- 3.11. ul. Rydza Śmigłego – remont nawierzchni drogi z asfaltobetonu wraz z miejscowym obniżeniem krawężników na przejściach dla pieszych, na odcinku od ul. Lubelskiej do wys. budynku nr 9, kierunek rondo.
Termin realizacji zadania – maj 2020.
- 3.12. ul. Lenartowicza (przy strefie rekreacji) – budowa pochylni, schodów terenowych oraz dwóch nowych ciągów pieszych.
Termin realizacji zadania – czerwiec 2020.
- 3.13. ul. Małe Zagórze – wymiana krawężników, remont fragmentu nawierzchni drogi z asfaltobetonu, miejscowa naprawa chodnika, w rejonie budynku nr 42.
Termin realizacji zadania – czerwiec / lipiec 2020.
- 3.14. al. ks. Franciszka Blachnickiego – remont nawierzchni chodnika z asfaltobetonu, na odcinku wzdłuż budynków nr 1-7.
Termin realizacji zadania – czerwiec 2020.
- 3.15. ul. Staropogońska – frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie masy asfaltobetonowej (warstwa wiążąca), na odcinku od ul. Pustej do ul. Gospodarczej.
Termin realizacji zadania - czerwiec / lipiec 2020.
- 3.16. ul. Astrów - frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie masy asfaltobetonowej (warstwa wiążąca i ścieralna), na odcinku od ul. Stalowej do ul. Brata Alberta.
Termin realizacji zadania – maj / czerwiec 2020.
- 3.17. ul. Cicha – remont fragmentu ciągu pieszego z asfaltobetonu (dojście do ul. Orlej).
Termin realizacji zadania – czerwiec 2020.

4. Rozbiórki obiektów budowlanych:

- 4.1. ul. Będzińska (działka nr 4, obręb 9) - rozbiórka, zgodnie z decyzją nr 4/2020 powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu z 9 stycznia 2020 roku, nieużytkowanych budynków o konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropem żelbetonowym oraz drewnianej. Wartość umowna na rozbiórki – 20 787,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania – marzec / czerwiec 2020.

- 4.2. ul. Zygmunta Krasińskiego (działka nr 1197, obręb 10) – rozbiórka ściany z kamienia na zaprawie wapienno – piaskowej.

Wartość umowna na rozbiórki – 6 027,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania – marzec / kwiecień 2020.

- 4.3. Rozbiórka 3 nieużytkowanych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sosnowiec:

- budynku przy ul. Piotrkowskiej 25 – dz. nr 276/2 obr. 0010,

- budynku przy ul. Raclawickiej 4 – dz. nr 4402 obr. 0009,

- budynku wielorodzinnego i jednorodzinnego przy ul. Orłąt Lwowskich 9 – dz. nr 3281 obr. 0012.

Termin realizacji zadania – wrzesień 2020.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Remontów
Andrzej Łęzak