

WIM.3041.178.2023

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jeremiasz Świerczowski

22.08.2023

PREZYDENT

ARKADIUSZ OBEJMSKI

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
w/m

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.1.77.2023.EC z dnia 28.07.2023 roku przedkładamy materiał dotyczący analizy poniesionych kosztów na wykonanie zadania budowa „Egzotarium”, w tym udział środków zewnętrznych i gminnych.

1. Okres realizacji od 30.07.2020r. do 21.08.2023r.
2. Analiza finansowa
- 2.1 Wykaz zawartych umów na dzień 21.08.2023 r

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 23.08.2023

L.dz.zał.
Podpis

Zakres rzeczowy	Wartość umowy brutto wraz z aneksami	Wykonawca
Roboty budowlane	76 170 826,54	Mostostal Zabrze
Inż. kontraktu	91 881,00	Konter Inżynieria
Nadzór autorski	518 872,04	Prokom
Analiza finansowa projektu	14 883,00	Analiza finansowa projektu
Przyłącza elektryczne	2 077,84	Tauron
Dostawa roślin wraz z nasadzeniami	1 366 695,40	GTP Harvey
Dostawa zwierząt	1 034 391,00	Krzysztof Małańczak
Wyposażenie	262 753,82	Wielu wykonawców
Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.	1 310 167,88	Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
Całkowita wartość	80 772 548,52	

Udział środków zewnętrznych i gminnych.

Źródło finansowania	Kwota
Wartość dofinansowania UE Regionalny Program Operacyjny	11 265 462,79
Wartość dofinansowania Europejski Bank Inwestycyjny	23 526 686,55
Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 884 589,48
Wartość dofinansowania Fundusz Ochrony Środowiska	174 504,25
Wartość dofinansowania Fundusz Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 882 088,63
Poniesione koszty ze środków własnych gminy	34 039 216,82
Całkowita wartość	80 772 548,52

2.2 Poniesione wydatki na dzień 21.08.2023 r

Zakres rzeczowy	Wartość umowy brutto wraz z aneksami	Wykonawca
Roboty budowlane	68 545 081,47	Mostostal Zabrze
Inż. kontraktu	92 271,98	Konter Inżynieria
Nadzór autorski	415 097,51	Prokom
Analiza finansowa projektu	14 883,00	Analiza finansowa projektu
Przyłącza elektryczne	2 077,84	Tauron
Dostawa roślin wraz z nasadzeniami	1 366 695,40	GTP Harvey
Dostawa zwierząt	0,00	Krzysztof Małańczak
Wyposażenie	121 401,00	Wielu wykonawców
Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.	300 000,01	Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
Całkowita wartość	70 857 508,21	

Udział środków zewnętrznych i gminnych.

Źródło finansowania	Kwota
Wartość dofinansowania UE Regionalny Program Operacyjny	11 265 462,79
Wartość dofinansowania Europejski Bank Inwestycyjny	23 526 686,55
Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 884 589,48
Wartość dofinansowania Fundusz Ochrony Środowiska	174 504,25
Wartość dofinansowania Fundusz Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 882 088,63
Poniesione koszty ze środków własnych gminy	24 124 176,51
Całkowita wartość	70 857 508,21

3. Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych w dniu 29.06.2023 r., w chwili obecnej trwa rozliczenie końcowe zawartych umów, pozostała kwota zostanie ujęta w fakturach końcowych. Jednocześnie trwają procedury przetargowe w zakresie wyposażenia Egzotarium.

4. Dokumentacja fotograficzna

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Janczur

