

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Wpłynęło 2019 -06- 11
L. dz. zał.
Podpis

WDR.I.0012.2.2019.JG

BRM.0012.7.9.2019.MT

Sosnowiec, dnia 11.06.2019 r.

Pan
Kamil Wnuk

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Miasta i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej
w miejscu

dotyczy: pkt 1 tematyki posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska w dniu 13.06.2019 r.

Wydział Administracji Drogowej przedkłada w załączeniu materiał dotyczący tematyki w zakresie punktu 1 dot. wykonanych i planowanych inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych:

1. *Inwestycje w zakresie ZIT – rozpoczęcie 2017 – zakończenie 2018 rok*

- a) Bezkolizyjne połączenie ścieżek rowerowych przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego z wypożyczalnią rowerów i toaletą publiczną przy ul. 3 Maja w Sosnowcu;
Wartość umowna inwestycji: 1.344.386,56 zł brutto;
Wykorzystane środki: 1.344.386,56 zł brutto;
Zakończenie zadania: 20.04.2018 r.
- b) *Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” Budowa bus-pasów część I – drogowa*
Wartość umowna inwestycji: 26.911.131,30 zł brutto;
Wykorzystane środki: 26.631.618,39 zł brutto;
Zakończenie zadania: 20.10.2018 r.
- c) *Budowa ścieżki rowerowej w ul. Andersa, 1 Maja, Mościckiego – w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” - budowa ścieżek rowerowych część I*
Wartość umowna inwestycji: 2.701.795,92 zł brutto;
Wykorzystane środki: 2.686.089,18 zł brutto;
Zakończenie zadania: 29.06.2018 r.

2. *Inwestycje w zakresie ZIT – rozpoczęcie 2017 – prace niezakończone w 2018 r.*

- a) *Budowa ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja – w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” - budowa ścieżek rowerowych część II*

Wartość umowna inwestycji: 1.310.139,47 zł brutto;

Wykorzystane środki: 741.458,94 zł brutto;

Zakończenie zadania: Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą.

- b) *Budowa ścieżki rowerowej w ul. Wawel, Narutowicza – w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” - budowa ścieżek rowerowych część III*

Wartość umowna inwestycji: 1.521.939,31 zł brutto;

Wykorzystane środki: 698.123,35 zł brutto;

Zakończenie zadania: Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą.

- c) *Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego, Kresowa – w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” - budowa ścieżek rowerowych część IV*

Wartość umowna inwestycji: 1.281.588,05 zł brutto;

Wykorzystane środki: 923.711,32 zł brutto;

Zakończenie zadania: Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą.

Na chwilę obecną Zamawiający dąży do rozliczenia z Wykonawcą wykonanych robót.

3. *Inwestycje w zakresie ZIT – rozpoczęcie 2018 – prace zakończone w 2019 r.*

- a) *Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca.*

Wartość umowna inwestycji: 3.490,090,35 zł brutto;

Wykorzystane środki: 3.490,090,35 zł brutto;

Zakończenie zadania: 01.04.2019 r.

Wydział informuje, że w roku bieżącym nie realizuje żadnych inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych.

Naczelnik Wydziału
Administracji Drogowej

mgr inż. Robert Dworak