

Sprawozdanie z realizacji z VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS ZADANIA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WYKONANIE 2022	PLAN NA 2023	SUMA	STAN REALIZACJI
1	2		3	4				
WYDATKI OGÓLEM				6 200 000,00 zł	5 041 336,34 zł	1 530 291,54 zł	6 571 627,88 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE				856 423,00 zł				
600	60015	4210	Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) MZUK	153 877,00 zł	0,00 zł	163 877,00 zł	163 877,00 zł	Zadanie wprowadzone do WPF.
600	60016	4270	Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) MZUK	357 978,00 zł	355 862,60 zł		355 862,60 zł	Zadanie zrealizowane
600	60095	4270	Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO22/X/1) MZUK	170 000,00 zł	168 656,60 zł		168 656,60 zł	Zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO22/VIII/5) MZUK	12 000,00 zł	854,00 zł		854,00 zł	Zadanie realizowane. W ramach BO zostały zakupione budki dla ptaków. Pozostała część zadania w postaci nasadzeń została wykonana siłami MZUK.
900	90004	4300	Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO22/XI/1) MZUK	100 000,00 zł	71 340,00 zł		71 340,00 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2)	7 000,00 zł	7 429,65 zł		7 429,65 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1)	22 568,00 zł	22 671,07 zł		22 671,07 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)	8 000,00 zł	8 004,61 zł		8 004,61 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3)	5 000,00 zł	5 169,23 zł		5 169,23 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Zakup książek do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2)	5 000,00 zł	5 165,08 zł		5 165,08 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Zakup książek do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3)	10 000,00 zł	10 026,89 zł		10 026,89 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 7 - Dańdówka (BO22/X/3)	5 000,00 zł	5 095,67 zł		5 095,67 zł	Zadanie zrealizowane
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 343 577,00 zł				
600	60015	6050	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) MZUK	198 192,00 zł	679,80 zł	208 192,00 zł	208 871,80 zł	Zadanie wpisane do WPF z uwagi na chęć kompleksowej realizacji zadania.
600	60016	6050	Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) MZUK	237 341,00 zł	154 298,00 zł		154 298,00 zł	Zadanie zrealizowane
600	60017	6050	Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) MZUK	240 563,00 zł	206 325,86 zł		206 325,86 zł	Zadanie zrealizowane

900	90095	6050	Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) WIM	512 299,00 zł	650 324,50 zł		650 324,50 zł	Termin realizacji zadania wydłużony do 8 marca z uwagi na konieczność dostosowania zadania do wymogów konserwatora zabytków.
900	90095	6050	ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) WIM	350 000,00 zł	292 869,90 zł		292 869,90 zł	Zadanie zrealizowane
900	90004	6050	Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) MZUK	156 044,00 zł	155 794,84 zł		155 794,84 zł	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematycznie - przyrodniczy, labirynt Zileony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) WIM	1 000 000,00 zł	26 607,00 zł	1 158 222,54 zł	1 184 829,54 zł	Z uwagi na V procedur przetargowych termin realizacji zadania zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową wyznaczony na 7.10.2023r.
900	90095	6050	Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) WIM	361 895,00 zł	371 449,03 zł		371 449,03 zł	Z uwagi na indywidualny projekt siedzisk termin realizacji zadania wydłużony do 26 stycznia.
900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) WIM	352 861,00 zł	357 105,53 zł		357 105,53 zł	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO/VII/3) WIM	421 609,00 zł	404 087,68 zł		404 087,68 zł	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) WIM	45 000,00 zł	60 256,80 zł		60 256,80 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	6220	Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2)	23 000,00 zł	23 000,00 zł		23 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
921	92116	6220	Przeczytane – oddane filia nr 15 (BO22/VIII/3)	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
926	92604	6050	wspIMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) MOSIR	248 719,00 zł	321 110,00 zł		321 110,00 zł	Zadanie z terminem realizacji do 10 czerwca z uwagi na konieczność zwiększenia środków na realizację zadania.
926	92695	6050	Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) WIM	250 000,00 zł	234 328,80 zł		234 328,80 zł	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) WIM	400 000,00 zł	430 560,00 zł		430 560,00 zł	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) WIM	234 054,00 zł	382 343,20 zł		382 343,20 zł	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) WIM	300 000,00 zł	297 920,00 zł		297 920,00 zł	Zadanie zrealizowane