

wpłynęło 19. 01. 2024

L.dz. .... zał. ....  
Podpis .....

Sosnowiec, dnia 12.01.2024r.

19.01.2024  
Z upoważnienia Prezydenta  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Michał Zastrzeżyński

Szanowny Pan  
Łukasz Krawiec  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta  
i Ochrony Środowiska

W związku z zaplanowanym na dzień 22 stycznia 2024 r. posiedzeniem Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, załączam materiały dotyczącego punktu: „Omówienie stanu realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
mgr Michał Mercik

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW  
IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 224 502 zł</b>						
BO23//I/4	Strefa sportu w Parku z Kamieniem.	224.502 zł	Park z Kamieniem	Likwidacja starego boiska oraz montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	SI	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 563 500 zł</b>						
BO23//I/1,2,6	PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji.	563.500 zł	Park Dietla	Remont tarasów i schodów	MOSiR	Ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie udało się ukończyć w 2023 roku. Skierowano je do tzw. wydatków niewygasających i zawarto aneks terminowy do umowy z wykonawcą z terminem zakończenia w dniu 30.01.2024 roku.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 306 588 zł</b>						
BO23//III/4	Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego.	75.000 zł	ul. Piłsudskiego	Ogród deszczowy	SI	Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach.
BO23//III/5	Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż.	41.588 zł	ul. Piłsudskiego	Klimatyzacja	MBP	Zadanie zrealizowane.
BO23//III/6	Chodniki na ul. Moniuszki.	155.000 zł	ul. Moniuszki	Remont chodników	MZUK	Zadanie zrealizowane.
BO23//III/2	Sosnowiecka Korona Królów.	35.000 zł	ul. Grabowa	Tablice informacyjne	MZUK	Zadanie zrealizowane
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRÓDULA 382 952 zł</b>						



BO23/IV/1	Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów.	382.952 zł	Plac Kozuchów	Plac zabaw	SI	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 395 835 zł</b>						
BO23/V/4	Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim.	150.000 zł	Park Sielecki	Ogrody deszczowe	SI	Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach.
BO23/V/2	Strefa Aktywności Mieszkańca- ul. Legionów.	235.000 zł	ul. Legionów	Rozbudowa siłowni i placu zabaw	SI	Realizacja robót budowlanych związanych z montażem wyposażenia obiektu. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.01.2024r., z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie oświetlenia parkowego. Pierwotny termin realizacji umowy przypadł na dzień 30.12.2023r. W dniu 19.12.2023r. dokonano odbioru częściowego inwestycji w zakresie robót demontażowych zdegradowanego asfaltu, robót ziemnych oraz montażu urządzeń siłowych i ogrodzenia panelowego.
BO23/V/3	Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu.	10.835 zł	ul. Zamkowa	Zakup książek	MBP	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 489 418 zł</b>						
BO23/VI/5	Bulwar Czarnej Przemyszy - Park Edukacyjno-Przyrodniczy.	450.000 zł	ul. 1 Maja	Zagospodarowanie bulwarów	SI	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy.
BO23/VI/6	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki.	39.418 zł	ul. Kościelna	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych	MPB	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 423 529 zł</b>						
BO23/VII/1	Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza.	263.529 zł	ul. Długosza	Zagospodarowanie skweru	SI	Zadanie zrealizowane.



BO23/VII/3	Wybieg dla psów- ul. Dmowskiego.	150.000 zł	ul. Dmowskiego	Wybieg dla psów	SI	Zadanie zrealizowane.
BO23/VII/6	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze.	10.000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	MBP	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 521 404 zł</b>						
BO23/VIII/3	Zagospodarowanie terenu- Radomska.	260.000 zł	ul. Radomska	Zagospodarowanie skweru	MZUK	Zadanie zrealizowane.
BO23/VIII/2, 8	Ekologiczny parking BMC- szanujmy trawniki.	220.000 zł	ul. BMC	Zielone parkingi	MZUK	Zadanie zrealizowane.
BO23/VIII/7	Oaza kultury w samym centrum Zagórze.	41.404 zł	ul. Kisielewskiego	Doposażenie czytelni	MBP	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 257 035 zł</b>						
BO23/IX/4	Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego.	257.035 zł	ul. Makuszyńskiego	Remont drogi	MZUK	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 277 035 zł</b>						
BO23/X/1	Plac zabaw przy ul. Lipowej. Doposażenie ogrodu	265.000 zł	ul. Lipowa	Plac zabaw	SI	Zadanie zrealizowane.
BO23/X/7	bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.	12.527 zł	ul. Maliny	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, zakup książek	MBP	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 279 865 zł</b>						
BO23/XI/1	Mini park od juniora do seniora na AKS.	279.865 zł	ul. Orliąt Lwowskich	Zagospodarowanie skweru	MOSiR	Zadanie zrealizowane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JEZOR, BÓR 296 335 zł</b>						
BO23/XII/3	Zaprosz szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki.	296.335 zł	Rybaczówka	Remont drogi, ścieżka edukacyjna	MZUK	Zadanie zrealizowane
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 259 272 zł</b>						
BO23/XIII/4	Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia.	259.272 zł	Park Kuronia	Plaża miejska	MZUK	Zadanie zrealizowane w formie zielonej plaży.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 160 380 zł</b>						
BO23/XIV/1	Budowa chodnika ul. Wiejska.	160.380 zł	ul. Wiejska	Remont chodnika	MZUK	Zadanie zrealizowane.



LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 293 170 zł					
B023/XV/1	Bezpieczny pieszy- chodnik ul. Objazdowa.	293.170 zł	ul. Objazdowa	Remont chodnika	SI Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej. Wykonawca oczekuje na wydanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzew kolidujących z założeniem projektowym. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. Biorąc pod uwagę powyższe, termin realizacji zadania został wydłużony do kwietnia.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 221 162 zł					
B023/XVI/1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej.	222.162 zł	ul. Maczkowska	Remont drogi	SI Realizacja zadania przesunięta z uwagi na kolizję z pracami planowanymi przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. Ze względu na to, zadanie zostanie zrealizowane przez SW S.A.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 266.524 zł					
B023/XVII/2	Zielone Maczki do 3 razy sztuka.	266.524 zł	ul. Skwerowa	Zagospodarowanie skweru	MOSIR Zadanie zrealizowane.
XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł					
B023/O/26	BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne.	1.000.000 zł	Balaton	Zagospodarowanie Balatonu	SI Realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.02.2024r. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r.