

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 59

WIM.0012.3.2025.KZ

Sosnowiec, dnia 25.04.2025

ZAST. PREZYDENTA
mgr
Świerczewski

25.04.2025

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 29.04.2025

L.dz.zał.
Podpis Galbas

Biuro Rady Miejskiej

w/m

W związku z ustaleniami na Komisji Oświaty w dniu 24.04.2025 r. Wydział Inwestycji przekazuje wyjaśnienia dotyczące prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Janczur

Lp

Szkoła Podstawowa nr 27

Ip	Nr decyzji	Data wykonania	Wykonano częściowo	Podstawa przesunięcia
1	Decyzja nr NS-HDM/562/19	2020 rok	pkt 2,3,4,5 - remont podłóg	Pozostały zakres prolongowany od 2020-2024 roku z uwagi na m.in. na czas pandemii związany z trudnościami organizacyjnymi ,sytuacją Wykonawców. Zakres prac niemożliwy do wykonania w okresie pozawakacyjnym i przedłużające się procedury przetargowe, jak również na inne decyzje Sanepidu w ramach środków budżetu Gminy przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych.
			pkt 1 i 6 - remont podłogi oraz malowanie ścian i sufitu klatki schodowej	Po braku ofert ze strony wykonawców,jak też unieważnieniu postępowania przetargowego na roboty budowlane w roku 2024 zakres remontu jest w planie do realizacji w roku 2025. W zakresie pkt 1 zakres jest przekazany do kosztorysanta w celu rozpoczęcia procedury przetargowej, natomiast pkt 6 zostanie zrealizowany przez Dział Techniczny CUW.
2	Decyzja nr NS-HŻŻ/143/20		Nie wykonano	Decyzja prolongowana w latach 2020 - 2024 z uwagi na unieważnienie przetargów z powodu zbyt dużych przekroczeń cen oferentów, mimo ponawianych postępowań przetargowych na roboty budowlane. Malowanie ścian i sufitów w magazynach przy kuchni jest w planie do wykonania w roku 2025 przez Dział Techniczny CUW.