

WKP-II.0012.1.2019

ID: 856416

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

Sosnowiec, 12.06.2019r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło 2019 -06- 12

L. dz. .... zał. ....

Podpis .....

Szanowna Pani  
Wanda Olko  
Przewodnicząca Komisji Budżetowej  
Rady Miejskiej w Sosnowcu

12.06.2019  
Z. Byszewski  
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

Zbigniew Byszewski

Wydział Kultury i Promocji Miasta przedkłada pod obrady Komisji Budżetowej sprawozdanie finansowe z realizacji zadań w ramach IV edycji oraz sprawozdanie ze stanu realizacji projektów z V edycji Budżetu Obywatelskiego za I kwartał 2019 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

  
mgr Michał Merck

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe z IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za I kw. 2019r.

Kopia: WKP a/a



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ IV EDYCJI BUDŻETU

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Ostateczny koszt realizacji inwestycji
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 200 601 zł</b>						
I/1	Remont alejek w Parku z Kamieniem.	197 601 zł	Park Miłowice	alejki	MZUK	197.600,74 zł
I/2	Książki dla MBP - filia nr 19	3 000 zł	ul. Baczyńskiego	książki	Biblioteka	3.000 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 487 344 zł</b>						
II/5	Pęta Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.	487 344 zł	Park Dietla	fontanna /alejki/ nasadzenia	MZUK	343.173,34 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 272 305 zł</b>						
III/5	Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego/Ordonówny.	272 305 zł	ul. Ordonówny	skwer	WIM	257.601,28 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRÓDULA 307 823 zł</b>						
IV/2,9	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni, ul. W. Stwosza.	307 203 zł	ul. Stwosza	plac zabaw, siłownia	WIM	364.919,22 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKULEK, ANDERSA 373 173 zł</b>						
V/3,4	Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.	373 173 zł	ul. Maliny	remont drogi	MZUK	388.209,9 zł
V/5	Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur- MBP- filia nr 4	3 000 zł	ul. Zamkowa	książki	Biblioteka	3.000 zł

**364LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 428 826 zł**

VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemyszy	ścieżka rowerowa	WIM	863.781,52 zł (zadanie w trakcie realizacji)
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 397 917 zł</b>						
VII/1,12,16	Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza.	397 917 zł	ul. Długosza	plac zabaw, siłownia, street workout	WIM	477.134,61 zł
VII/5	Klimatyzacja w bibliotece MBP filia nr 14.	15 000 zł	ul. Jagiełły	klimatyzacja	Biblioteka	15.000 zł
VIII/9	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.	30 000 zł	ul. Stańczyka	czyszczenie koryta potoku	MZUK	28.298,28 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 429 407 zł</b>						
VIII/10	Budowa mini parku zielona strefa odpoczynku przy ul. BMC.	429 407 zł	ul. BMC	skwer	WIM	494.956,49 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 243 690 zł</b>						
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	parking	WIM	Zadanie będzie realizowane w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Zapolskiej z Hubala Dobrzańskiego.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 209 648 zł</b>						
X/3	Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa.	209 648 zł	ul. Kalinowa	skwer	WIM	256.560,28 zł
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 257 886 zł</b>						
XI/3	Zakup książek/lektur MBP filia nr 6.	5 000 zł	ul. Wojska Polskiego	księżki	Biblioteka	5.000 zł
XI/4	Montaż 8 stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego.	99 000 zł	ul. Dybowskiego	siłownia	WIM	99.204,11 zł
XI/5	Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu przy ul. Zagłębiowskiej.	150 000 zł	ul. Zagłębiowska	plac zabaw, street workout	WIM	149.803,22 zł



**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JEZOR, BÓR 266 723 zł**

XII/1	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodzie.	105 000 zł	ul. Zawodzie	siłownia	WIM	99.582,95 zł
XII/3	Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza.	140 000 zł	ul. Biała Przemsza	edukacyjny plac zabaw	WIM	90.618,71 zł
XII/4	Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce.	126 723 zł	ul. Powstańców	wiata	WIM	100.157,34 zł

**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 234 743 zł**

XIII/8	Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul. Broniewskiego.	120 000 zł	ul. Broniewski ego	plac zabaw, skwer	WIM	127.674,98 zł
XIII/3	Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10.	5 500 zł	ul. Główna	książki, projektor	Biblioteka	5.500 zł

**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 477 zł**

XIV/9	Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	149 477 zł	ul. Wiejska / ul. Zagórska	siłownia, skwer	WIM	149.024,83 zł
-------	--	------------	-------------------------------	-----------------	-----	---------------

**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 255 358 zł**

XV/1	Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz.	130 000 zł	ul. Komandosów	miejsca parkingowe	MZUK	129.811,54 zł
------	--	------------	----------------	--------------------	------	---------------

**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 637 zł**

XVI/2	Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gaczyńskiego.	197 637 zł	ul. Gaczyńskiego	kontener	MOSIR	Zadanie realizowane w połączeniu z V edycją BO
-------	--	------------	------------------	----------	-------	--

**LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 434 zł**

XVII/2	Zielone Maczki przy ul. Skwerowej.	237 434 zł	ul. Skwerowa	zagospodarowanie skweru	WIM	212.835,48 zł
XVII/4	Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny czyli rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Krakowskiej.	80 000 zł	ul. Krakowska	zagospodarowanie skweru	WIM	91.324,25 zł

XVII/1	Przystosowanie remizy OSP Cieście do celów kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.	10 000 zł 5 tys. gmina 5 tys. OSP	ul. Kolonia Cieście	stoły do gier	WKP	4941,62 zł
<b>XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł</b>						
XVIII/2/S	Modernizacja boiska szkolnego – SP 23, ul. Jagiełły.	700 000 zł	ul. Jagiełły 51	boisko	WIM	722.842,89 zł
XVIII/8/S	Nasza wspólna przestrzeń - integracja poprzez sport i rekreację - wielofunkcyjne boisko sportowe – SP 38, ul. BMC.	700 000 zł	ul. BMC	boisko	WIM	801.941,60 zł
<b>XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł</b>						
XVIII/11/P	Wymarzony plac zabaw - PM 59, ul. Długosza.	200 000 zł	ul. Długosza	plac zabaw	WIM	212.768,69 zł
XVIII/2/P	Remont alejek i chodników w ogrodzie schodów wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej PM 46, ul. Koszalińska.	200 000 zł	ul. Koszalińska	alejki	MZUK	162 389,26 zł
XVIII/10/P	Edukacyjny Ogród Przedszkolny - PM 57, ul. Gospodarcza.	200 000 zł	ul. Gospodarcza	Ścieżka sensoryczna	WIM	312.357,39 zł
Przedszkolny Budżet Obywatelski						
Młodzieżowy Budżet Obywatelski						
Promocja Budżetu Obywatelskiego						
suma						7.721.014,52 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW  
 V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,  
 PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – I KWARTAŁ

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 202 510 zł</b>						
I/2	Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym.	202 510	ul. Podjazdowa	Ciąg pieszo rowerowy	MZUK	Oczyszczenie terenu poprzez wycinkę samosiewów, usunięcie zmieszanych odpadów komunalnych, gruzu oraz betonowych podkładów kolejowych – Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 roku
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł</b>						
II/5	Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.	478 846 zł	Park Dietla	Plac zabaw	MZUK	1.Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności oraz wymiana koszy na śmieci -Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: 16 tygodni od dnia podpisania umowy (konieczność uzyskania pozwolenia od konserwatora Zabytków) 2.Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Dietla poprzez remont alejek, tarasów, murków oporowych, schodów terenowych
II/10	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2.	5 000 zł	MBP ul. Gospodarcza	Zakup nowości wydawniczych	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.



LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł						
III/4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego i ul. Ordonówny.	297 447 zł	ul. Ordonówny/ Kilińskiego	Chodniki, miejsca postojowe	MZUK	Trwają konsultacje ze Wspólnotami Mieszkańcowi oraz autorem projektu co do koncepcji zagospodarowania terenu.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 332 830 zł						
IV/1	Drużyna od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Kożuchów.	317 830 zł	Plac Braci Kożuchów	Aleje i nasadzenia	MZUK	W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym ustalono zakres prac. Trwa przygotowywanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.
IV/4	Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1.	15 000	MBP ul. Kossaka	Zakup książek	MBP	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKULEK, ANDERSA 344 848 zł						
V/1	Strefa wypoczynku "Wawel".	344 848	ul. Narutowicza	Rewitalizacja skweru	MZUK	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 429 121 zł						
VI/2, VI/9	Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”- modernizacja starożytnego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego.	419 121	ul. Mościckiego	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
VI/5	Zakup nowości wydawniczych.	5 000	MBP ul. Parkowa	Zakup książek	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł						
VII/8	Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły 3.	170 000	ul. Długosza/Jagiełły	Sygnalizacja świetlna	MZUK	1. Pierwsze postępowanie na Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej zostało unieważnione: brak złożonych ofert 2. Drugie postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zostało otwarte w dniu 29 marca 2019 roku. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 34 440,00 zł brutto. Trwają uzgodnienia co do możliwości udzielenia zamówienia publicznego

							Wykonawcy bądź unieważnienia postępowania ze względu na wysoką kwotę opracowania dokumentacji w porównaniu do całej kwoty na sfinansowanie zadania.
VII/5	Sitownia plenerowa dla każdego ul. Dmowskiego.	110 000	ul. Dmowskiego	Sitownia plenerowa	WIM		Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
VII/1	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 14.	4 000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	Biblioteka		Planowa realizacja od IV.2019r.
VIII/2	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.	80 000 zł	ul. Stańczyka	Czyszczenie koryta potoku	MZUK		1.Oczyszczenie koryta Potoku Zagórskiego na kolejnym odcinku 100 metrów – zadanie zrealizowane. Za pozostałe środki realizacja zadania w późniejszym terminie.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł</b>							
VIII/13	Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego.	220 000	ul. Kisielewskiego	Nasadenia/ alejki	MZUK		W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
VIII/6	Klimatyzacja w bibliotece – zakup i montaż filia nr 15 – MEC.	25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Zakup i montaż klimatyzacji	Biblioteka		Planowa realizacja od IV.2019r.
VIII/14	Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza	170 600 zł	ul. Lenartowicza	Rozbudowa strefy rekreacji	MZUK		Otwarcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie PFU wyznaczono na dzień 5.04.2019
IVIII/19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino - dojście do ZSO nr 5	62 000 zł	ul. Bohaterów Monte Cassino	Parking	MZUK		Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 31 lipca 2019 roku
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 236 200 zł</b>							
IX/3	Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej.	236 200	ul. Zapolskiej	Remont drogi	MZUK		Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 242 099 zł</b>							
X/1	Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych – ul. Św. St. Biskupa.	137 099	ul. Św. St. Biskupa.	Chodnik i parking	MZUK		W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
X/3	Klimatyzacja w bibliotece - zakup	15 000	MBP	Zakup i montaż			Planowa realizacja od IV.2019r.



	i montaż.		ul. Kalinowa	klimatyzacji	Biblioteka	
X/2	Budowa parkingu przy ul. Wrzosowej.	90 000	ul. Wrzosowa	Parking	MZUK	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2019
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741 zł</b>						
XI/7	Jump Park.	150 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Trampoliny	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
XI/1	Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	26 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	MZUK	1. Karmnik+stojak – zakupiono, 2. Tablice edukacyjne, filary wiedzy, stelaże dębowe – zamówiono: czas realizacji do 60 dni, 3. Hotel dla owadów, budki legowe – oczekujemy na ofertę cenową.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZÓR, BÓR 262 701 zł</b>						
XII/3	Budowa placu zabaw typu pumptrack.	262 701	ul. Orłąt Lwowskich	Pumptruck	MOSIR	W dniu 2.04.2019 roku projektant złożył w siedzibie jednostki PFU. Po jego zaakceptowaniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł</b>						
XIII/2 XIII/4	Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70.	225 700	ul. Wagowa	Chodnik, miejsca postojowe	MZUK	Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrzny na opracowanie PFU -termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
XIII/3	Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10.	3000 zł	ul. Główna	Książki, projektor	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
XIII/6	Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych.	50 084 zł	ul. Broniewskiego	Parking	MZUK	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 18 października 2019 roku.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł							
XIV/3	Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce ul. Zagórska/ul. Wiejska.	149 045 zł	ul. Wiejska / ul. Zagórska	Stacja rowerowa	WIM	Realizacja inwestycji w 2020 w ramach kolejnego etapu budowy stacji rowerowych na terenie Sosnowca.	
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 256 271 zł							
XV/2	Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz.	250 000	ul. Spadochroniarzy	Remont drogi	MZLUK	1. Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU na termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy 2. Złożono wnioski o wycinkę drzew, których stan zdrowotny zagraża bezpieczeństwu.	
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł							
XVI/3	Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gaczyńskiego.	197 845	ul. Gaczyńskiego	Kontener	MOSiR	W dniu 26.03.2019 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość najnowszej oferty wynosi 566.685 zł brutto przy budżecie 386.882 zł brutto. Obecnie analizowane są warianty dalszego postępowania.	
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 056 zł							
XVII/3	"Nasza Przystań".	234 056	ul. Skwerowa	Przystań	MOSiR	Dnia 14.03.2019 roku podpisano umowę na opracowanie PFU, które posłuży do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.	
XVII/2	Zakup książek dla biblioteki.	3 000	MBP ul. Krakowska	Zakup książek	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.	
XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł							
Strefa szkolna mała – 700.000 zł							
XVIII/3/M/S	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20.	700 000	ul. Andersa	Boisko	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.	
Strefa szkolna duża – 700.000 zł							
XVIII/3/D/S	Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9.	700 000	ul. Braci Mieroszewskich	Rewitalizacja placu szkolnego	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.	



Pracownie tematyczne szkoły duże							
XVIII/1/D/ T	Nowoczesna pracownia językowa SP 6.	50 000	ul. Legionów	Pracownia językowa	SP nr 6	W trakcie realizacji	
XVIII/3/D/ T	Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO.	50 000	Plac Zillingera	Pracownia fizyczna	IV LO	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w drugiej połowie kwietnia 2019r.	
XVIII/4/D/ T	Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia chemiczna	ZSO nr 3	W trakcie realizacji	
XVIII/2/D/ T	Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia fizyczna	ZSO nr 3	W trakcie realizacji	
Pracownie tematyczne szkoły małe							
XVIII/9/M/ T	Laboratorium ekologiczne "Ujarzmieć zagórskiego smoga" LO IX	50 000	ul. Dormana 9A	Pracownia ekologiczna	IX LO	Zakupiono część wyposażenia do pracowni ekologicznej, aktualnie na etapie rozpatrywania kolejnych ofert dostawców.	
XVIII/4/M/ T	Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia biologiczno - chemiczna	SP nr 47	W trakcie realizacji	
XVIII/1/M/ T	Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna) SP 12.	50 000	ul. Baczyńskiego 14	Pracownia muzyczna	SP nr 12	W trakcie realizacji	
XVIII/5/M/ T	Modernizacja pracowni geograficzno - fizycznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia geograficzno - fizyczna	SP nr 47	W trakcie realizacji	
XVIII/8/M/T	Instalacja pracowni tematycznej (językowej) w SP 21.	50 000	ul. Zawodzie 34	Pracownia językowa	SP nr 21	W trakcie realizacji, na etapie zbierania ofert na wykonanie zadania.	
XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł							
Strefa Przedszkolna Mała							
XVIII/9/M/ P	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38.	200 000	ul. Krzywoustego 6	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.	
XVIII/5/M/ P	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33.	200 000	ul. Ogrodowa 6	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.	
Strefa Przedszkolna Duża							
XVIII/1/D/ P	Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45.	200 000	ul. Kisielewskiego 4a	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.	



Niezrealizowane zadania z IV edycji						
V/3,4	Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.	373 173 zł	ul. Maliny	Remont drogi	MZUK	Przedmiotowe zadanie w roku bieżącym zostało zakwalifikowane jako zadanie inwestycyjne. Wykonano Wykonawcę Zewnętrznego za kwotę 388 043,33 zł brutto. Ze względu na fakt, że kwota przekracza środki przeznaczone na finansowanie tego zadania zastosowano pismo o wydłużeniu terminu związania ofertą do 29.04.2019.
VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemszy	Ścieżka rowerowa	WIM	W trakcie realizacji zgodnie z umową realizacja inwestycji w drugiej połowie czerwca.
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	Parking	WIM	Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudowa sygnalizacji świetlnej.