

wpłynęło 28. 11. 2025

L.dz.zał.

Podpis

Sosnowiec, dnia 27.11.2025r.

PREZYDENT
PREZIDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
27.11.25

Szanowny Pan
Wojciech Nitwinko
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta
i Ochrony Środowiska

W związku z zaplanowanym na dzień 8 grudnia 2025 r. posiedzeniem Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, załączam materiały dotyczące punktu: „Sprawozdanie z realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2024r.” Do końca roku zakłada się realizację 19 projektów. Jeden projekt zostanie zrealizowany w późniejszym terminie z uwagi na wytyczne konserwatora zabytków.

Jednocześnie przypominam, iż w ramach XI edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy:

- mieli do dyspozycji kwotę 8,6 mln zł,
- złożyli 145 projektów,
- 20 projektów w wyniku głosowania zostało skierowanych do realizacji,
- w ramach głosowania oddali 38 066 głosów.

NACZELNIK
Wydział Kultury i Promocji Miasta
dr Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca
ds. Dialogu Społecznego,
Kształtowania i Promocji Miasta
Rafał Łysy

Kopia: WKP a/a

Grabalscy

Budżet Obywatelski w Sosnowcu

Urząd Miejski w Sosnowcu

Sprawozdanie z realizacji XI Edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet
Obywatelski
w Sosnowcu

Rejon I Milowice, Pogoń, Stary Sosnowiec

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
I/1	Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka.	360 000 zł	ul. Moniuszki/ ul. Dziewicza	Plac zabaw	SI	Termin realizacji zadania II połowa grudnia.
I/5	Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń.	200 000 zł	ul. Małobądzka/ ul. Gospodarcza	Wybieg dla psów	SI	Termin realizacji zadania II połowa grudnia.
I/12	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka.	615 000 zł	ul. Królewska/ Piłsudskiego, MBP filia nr 20	Plac zabaw, modernizacja MBP, zakup książek	SI/MBP	Termin realizacji zadania II połowa grudnia.

Rejon II

Środula, Sielec, Kukulek, Andersa, Centrum

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
II/12, 13	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego.	300 000 zł	ul. Rodakowskiego	chodnik	MZUK	W ramach zadania poprzez Wykonawstwo zewnętrzne wyremontowano ciąg pieszy wzdłuż ul. Rodakowskiego oraz utwardzono gruntowe pobocze. Ponadto Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu wykonał dodatkowy zakres prac obejmujący remont fragmentu drogi. Zakończenie zadania przewidziano nie później niż do 3 grudnia 2025 roku.
II/14	Bulwar Czarnej Przemysły: ogród relaksacyjny.	830 000 zł	ul. Przemysłowa/ Partyzantów	skwer	SI	Z uwagi na wytyczne Konserwatora Zabytków konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji zadania i zmiana klasyfikacji inwestycji z zadania jednorocznego na zadanie niewygasające.
II/25	Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich.	50 000 zł	MBP, Filia nr 1 - Środula, Filia nr 4 - Sielec, Filia - Biblioteka młodzieżowa.	Zakup książek, spotkania autorskie	MBP	Projekt zrealizowany w zakresie zakupu książek. Ostatnie spotkanie autorskie odbędzie się w grudniu.

Rejon III

Zagórze Północ i Południe

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
III/10 /21	Zielonogórska Strefa Rekreacji.	700 000 zł	ul. Zielonogórska/ 11 Listopada	Skwer, linarium, streetworkout	SI	Planowany termin realizacji zadania II połowa grudnia.
III/17	TU się CZYTA – przytulna strefa książki – wyposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14.	125 000 zł	MBP, Filia nr 14, ul. W. Jagiełły	Modernizacja MBP	MBP	Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 14. Dostawa regałowa planowana na grudzień.
III/22	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego.	375 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Skwer, parking, alejki	MZUK	Siłami MZUK wbudowano elementy krawędziowe, ułożono warstwy bitumiczne oraz zlecono produkcję koszy gabionowych – obecnie kosze gabionowe znajdują się w ocynkowni. Zakupiono kamień zasypowy do gabionów, a MZUK jest w trakcie zakupu materiałów i szablonów niezbędnych do wykonania gier terenowych. W ramach zadania MZUK Sosnowiec siłami własnymi zamontował 3 ławko-donice oraz wykonał nasadzenia, w tym trzech drzew. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” wykonała remont ciągu pieszego oraz remont parkingu. Zadanie zostanie ukończone po zakończeniu procesu produkcji koszy gabionowych oraz po ustąpieniu warunków zimowych, umożliwiających wykonanie malowania gier terenowych.

Rejon IV

Klimontów, Dańdówka, Kalinowa, Maliny, Bobrek,
Niwka, Modrzejów, Jęzor, Bór

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
IV/18	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie.	320 000 zł	ul. Rozjazdowa	Plac zabaw	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
IV/22	Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu.	200 000 zł	MBP, Filie: F3 - Klimontów, F5 - Walcownia, F6 - Niwka, F7 - Dańdówka	Modernizacja MBP, zakup książek, spotkania autorskie, warsztaty	MBP	W trakcie realizacji jest dostawa i montaż regałów ze względu na odstąpienie od poprzedniej umowy. Zakończenie realizacji w grudniu.
IV/24	Modernizacja parkingów z mini strefami relaksu przy ul. Zapolskiej.	470 000 zł	ul. Zapolska MBP, filia nr 3, ul. Klonowa	Parkingi, alejki, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	Zakupiono książki do biblioteki. Siłami MZUK Sosnowiec zamontowano elementy krawędziowe, ułożono masę bitumiczną. Zadanie większościowo zrealizowane – planowany koniec zadania nie później niż do 10 grudnia 2025 roku.

Rejon V

Kazimierz Górniczy, Maczki, Ostrowy Górnicze,
Porąbka, Juliusz, Kolonia Cieśle

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
V/3	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż Juliuszowskiej.	540 000 zł	ul. Juliuszowska, od ul. Feliksa do Armii Krajowej,	Bezpiecznik dla pieszych	MZUK	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zrealizowano ok. 85% prac związanych z budową ciągu pieszego. W ramach zadania dodatkowo MZUK Sosnowiec wykona remont fragmentu drogi. Planowany termin zakończenia nie później niż do 24 grudnia 2025 roku. Zadanie zostało zrealizowane, zamontowano ławki, huśtawkę, wykonano nasadzenia. Utwardzono pobocza oraz zlikwidowano dziury w nawierzchni asfaltowej drogi.
V/6	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać.	200 000 zł	ul. Wagowa, MBP, filia nr 10, ul. Główna	Skwer, mała architektura, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	Wykonano prace pielęgnacyjne na istniejącym drzewostanie oraz założono trawnik. W ramach zadania MZUK Sosnowiec siłami własnymi jest w trakcie remontu fragmentu drogi zlokalizowanej w rejonie przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia nie później niż do 24 grudnia 2025 roku. W zakresie biblioteki zakupiono książki.
V/7	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa.	250 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)	ul. Wagowa	Alejki, nasadzenia, mała architektura	MZUK	Rozebrano nawierzchnię asfaltową z boiska, zakupiono oraz dostarczono humus na plac budowy, rozstrzygnięto postępowanie na zakup hybrydowych lamp oświetleniowych (zasilanych turbiną wiatrową oraz panelem słonecznym), rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie nasadzeń zieleni. Planowane zakończenie prac datowane na 24.12.2025.
V/8	Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji.	200 000 zł	ul. Gałczyńskiego	Plac zabaw	SI	Termin realizacja zadania II połowa grudnia.

Rejon Ogólnomiejski

lp.	tytuł	kwota	lokalizacja	zakres	realizator	termin realizacji
O/3	Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.	800 000 zł	SP nr 15, ul. Wojska Polskiego	Strefa relaksu, parking	MZUK	Siłami MZUK zdemontowano starą nawierzchnię i ułożono nową warstwę bitumiczną oraz chodnik z kostki brukowej, dodatkowo oczyszczono teren po starym placu zabaw. W chwili obecnej Wykonawca zewnętrzny realizuje prace związane z budową altany oraz montażem małej architektury. W ramach zadania wykonano częściowe nasadzenia. Planuje się zakończenie zadania nie później niż do 24 grudnia 2025 roku.
O/16	Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11.	300 000 zł	PM nr 31, ul. Gałczyńskiego, MBP, filia nr 11	Plac zabaw, Zakup książek	SI/MBP	Zadanie zrealizowane w zakresie zakupu książek. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II połowie grudnia.
O/18	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b.	700 000 zł	ZSO nr 14, ul. Kisielewskiego 4b	Boisko	MOSIR	Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania ZSO nr 14.
O/22	Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca.	100 000 zł	Sosnowiec	Bezobsługowe, automatyczne defibrylatory	WZO	Zakupiono 14 sztuk półautomatycznych defibrylatorów AED wraz z szafkami zewnętrznymi, tablicami kierunkowymi i tablicami z algorytmem postępowania. Urządzenia zostały zamontowane na elewacjach budynków instytucji użyteczności publicznej na terenie Sosnowca (szkoły, przedszkola, biblioteki, przychodnia zdrowia, OSP, POK).