

Wydatki w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA WŁASNE	plan	plan po zmianach	wykonanie	etap realizacji
1	2	3	4	5			
WYDATKI OGÓŁEM				8 500 000,00 zł	8 642 173,54 zł	2 319 076,78 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE				1 618 000,00 zł	1 618 000,00 zł	1 021 459,66 zł	
600	60016	4270	Remont chodników w dzielnicy Pogoń. (BO26/I/2) MZUK	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	677 093,20 zł	Wykonano remont: fragmentów ciągów pieszych przy ulicach: Litewskiej, Reymonta, Marii Curie Skłodowskiej. W ramach umowy z Sosnowieckimi Wodociągmi ul. Przelotowa zostanie przebudowana w pełnym zakresie. Realizacja zadania wyłącznie w ramach chodników nie była możliwa z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni jezdni. Wymiana krawężników spowodowała znaczne degradacje konstrukcji drogi, co uzasadniło konieczność kompleksowej przebudowy. Zgodnie z ustaleniami SW wykonały remont chodników natomiast MZUK wykonuje prace związane z remontem drogi.
851	85195	2810/2830	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży. (BO26/I/15) WWO	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Do realizacji zadania zostało wybranych dwóch operatorów. Zajęcia zgodnie z harmonogramem są realizowane dla sosnowieckich kobiet.
900	90095	4270	Remont chodnika przy ul. Zielonej. (BO26/V/7) MZUK	75 000,00 zł	75 000,00 zł	44 366,46 zł	Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu z Górnictwem Spółdzielnią Mieszkaniową.
921	92116	2800	Zagórska strefa kultury czyli biblioteki w akcji. (BO26/III/9) MBP	139 000,00 zł	139 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
921	92116	2800	Biblioteka - Twoje miejsce na Ziemi. (BO26/IV/20) MBP	104 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 882 000,00 zł	7 024 173,54 zł	1 297 617,12 zł	
600	60015	6050	Eko - Parking Miejski. (BO26/II/13) MZUK	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	104 550,00 zł	Trwają prace projektowe- termin opracowania dokumentacji projektowej nie później niż do połowy lipca.
600	60095	6050	Przebudowa kładki nad rzeką Białą Przemszą – Bezpieczna droga do natury. (BO26/IV/8) SI	1 000 000,00 zł	1 005 000,00 zł	19,20 zł	Spółka Sosnowieckie Inwestycje zleciła wykonanie oceny stanu technicznego kładki zgodnie z wnioskami zawartymi w ocenie jesteśmy na etapie przygotowania postępowania na projekt remontu kładki.

750	75075	6050	Budżet Obywatelski - Rezerwa na realizację zadań. (BO26) WKP	312 000,00 zł	5 228,90 zł	306 771,10 zł	Środki przesunięte na realizację inwestycji zgodnie z wnioskiem Sosnowieckich Inwestycji oraz MZUK.
900	90095	6050	Strefa Graffiti – Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej. (BO26/III/16) MZUK	120 000,00 zł	230 471,25 zł	230 471,25 zł	Zlecono i otrzymano projekt zagospodarowania terenu. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy.
900	90095	6050	Psie Pole. (BO26/II/3) SI	300 000,00 zł	246 000,00 zł	58,70 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Tężnia solankowa na Placu Papieskim - zdrowie i relaks mieszkańców. (BO26/III/11) SI	1 000 000,00 zł	1 385 473,39 zł	0,00 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 21.12.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Klimontów - Leżaki, hamaki - strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej. (BO26/IV/16) SI	150 000,00 zł	152 000,00 zł	58,70 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia.(BO26/V/4) MZUK	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	655 688,17 zł	Zadanie wykonane w zakresie montażu trampolin. Trwają prace przy remoncie bieżni. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie mechanicznych rozbiórek oraz wymianę podbudowy.
926	92604	6050	Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia. (BO26/0/5) MOSiR	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na uzgodnienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zadanie objęte budżetem obywatelskim wejdzie w skład większego przedsięwzięcia celem, którego jest budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego z uwagi na fakt, że gmina uzyskała dofinansowanie z MSiR w Programie budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 oraz Programie budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025.