

Budżet Obywatelski w Sosnowcu

Urząd Miejski w Sosnowcu



URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 08.07.2026

L.dz. zał.

Podpis *[Signature]*

Sosnowiec, dnia 07.07.2026r.

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECINSKI
07.07.2026

Szanowny Pan
Grzegorz Mentel
Przewodniczący Komisji Budżetowej

W związku z zaplanowanym na dzień 15 lipca 2025 r. posiedzeniem Komisji Budżetowej przekazuję w załączeniu materiały dotyczące punktu porządku obrad: „Budżet Obywatelski – wydatki i realizacja w latach 2025–2026”.

W ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy, w drodze głosowania, wybrali do realizacji 20 projektów. Realizacja trzech z nich została przesunięta na rok bieżący. Jeden z projektów został już zrealizowany zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Realizacja dwóch pozostałych została opóźniona z uwagi na rezygnację wykonawcy z realizacji zadania. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie nowych postępowań w celu wyłonienia wykonawców.

Jednocześnie informuję, że projekty wybrane w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego są obecnie na etapie realizacji przez właściwe jednostki organizacyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze informacje dotyczące XI i XII edycji Budżetu Obywatelskiego.

Edycja	Kwota BO	Liczba złożonych projektów	Liczba osób biorących udział w głosowaniu	Liczba projektów do realizacji
XI	8 mln	145	21802	20
XII	8,5 mln	116	23456	13

W załączeniu sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji zadań XI i XII edycji budżetu Obywatelskiego.

Załączniki:

- wydatki w ramach realizacji XI edycji Budżetu Obywatelskiego
- wydatki w ramach realizacji XII edycji Budżetu Obywatelskiego

Kopia: WKP a/a

NACZELNIK
Wydział Kultury i Promocji Miasta

[Signature]
D. Kowalska-Gontik

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca
ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

[Signature]
Monika Holewa

[Signature]
Grabarczyk

Wydatki w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego 2025r.

Dział			Rozdział	Paragraf	ZADANIA WŁASNE			Plan	Plan po zmianach	"Niewygaszy"	Wykonanie	Etap realizacji zadania
1			2	3	4			5				
WYDATKI OGÓŁEM												
WYDATKI BIEŻĄCE												
600	60017	4210	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego. (BO25/II/12.13) MZUK			0,00	107 264,48		107 260,19		6 082 227,37	Zadanie zrealizowane
600	60017	4270	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego. (BO25/II/12.13) MZUK			300 000,00	216 875,00		216 875,00		2 123 439,35	Zadanie zrealizowane
600	60017	4300	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego. (BO25/II/12.13) MZUK			0,00	12 735,52		12 735,52			Zadanie zrealizowane
600	60017	4430	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego. (BO25/II/12.13) MZUK			0,00	56,90		56,90			Zadanie zrealizowane
851	- 85149	4210	Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca. (BO25/O/22) WZO			100 000,00	99 010,64		99 010,64		99 010,64	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa. (BO25/N/7) MZUK			150 000,00	91 334,40		91 334,40		91 334,40	Zadanie zrealizowane
900	90095	4270	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa. (BO25/N/7) MZUK			100 000,00	0,00		0,00		0,00	Zadanie zrealizowane
900	90095	4300	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa. (BO25/N/7) MZUK			0,00	61 613,70		61 613,70		61 613,70	Zadanie zrealizowane
900	90095	4430	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa. (BO25/N/7) MZUK			0,00	56,90		56,90		56,90	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać. (BO25/N/6) MZUK			180 000,00	131 942,27		131 942,27		131 942,19	Zadanie zrealizowane
900	90095	4300	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać. (BO25/N/6) MZUK			0,00	63 920,64		63 920,64		63 920,64	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu. (BO25/IV/24) MZUK			460 000,00	214 107,94		214 107,94		212 813,97	Zadanie zrealizowane
900	90095	4300	Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu. (BO25/IV/24) MZUK			0,00	145 662,46		145 662,46		145 662,46	Zadanie zrealizowane
900	90095	4430	Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu. (BO25/IV/24) MZUK			0,00	56,90		56,90		56,90	Zadanie zrealizowane
900	90095	4270	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego. (BO25/III/22) MZUK			375 000,00	0,00		0,00		0,00	Zadanie zrealizowane
900	90095	4210	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego. (BO25/III/22) MZUK			0,00	336 749,09		336 749,09		335 481,12	Zadanie zrealizowane
900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego. (BO25/III/22) MZUK			0,00	33 561,92		33 561,92		33 561,92	Zadanie zrealizowane
900	90095	4430	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego. (BO25/III/22) MZUK			0,00	56,90		56,90		56,90	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy w PM nr 31. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11. (BO25/O/16) MBP			10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać. (BO25/N/6) MBP			20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu. (BO25/IV/24) MBP			10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu. (BO25/IV/22) MBP			200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	TU się CZYTA – przytulna strefa książki – doposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze. (BO25/III/17) MBP			125 000,00	125 000,00		125 000,00		125 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich. (BO25/II/25) MBP			50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92116	2800	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka- ul. Piłsudskiego. (BO25/I/12) MBP			215 000,00	196 000,00		196 000,00		196 000,00	Zadanie zrealizowane; dotacja celowa
						5 165 000,00	4 822 565,64		3 308 120,22			
750	75075	6050	Budżet Obywatelski - Rezerwa na realizację zadań. (BO25) WBM (WKP)			365 000,00	312 500,00		312 500,00		52 500,00	Kwota na rezerwie w WBM na wypadek dofinansowania zadań; MZUK otrzymał dodatkowe środki na dwa zadania w grudniu 2025 r.
900	90095	6050	Bulwar Czarnej Przemysły: ogród relaksacyjny (BO25/II/14) SI			830 000,00	620 000,00		620 000,00	578 235,00	10 039,30	Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 07.04.2026r. Wartość umowy z Wykonawcą wyniosła 578 235,00 zł brutto.
900	90095	6050	Wybieg dla psów w dzielnicy Pogon (BO25/I/5) SI			200 000,00	210 000,00		210 000,00	183 932,00	20 491,50	W dniu 12.06.2026 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie wybiegu dla psów (pn.: Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie wybiegu dla psów w dzielnicy Pogon) w oparciu o dokumentację projektową i oświadczenie z WAB o przyjeździe bez uwag zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Składanie ofert w dniu 30.06.2026r.

921	92116	6220	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka - ul. Płuskiego. (BO25//12) MBP		0,00	19 000,00		19 000,00	Zadanie zrealizowane; przekształcono na dotację majątkową aneksem
926	92604	6050	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b. (BO25/O/18) MOSiR		700 000,00	700 000,00		523 204,00	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu. (BO25/O/3) MZUK		0,00	700 565,64		700 558,04	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu. (BO25/O/3) SI		800 000,00	500,00		0,00	Zadanie zrealizowane; środki przekazano do MZUK
926	92695	6050	Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy w PM nr 31. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11. (BO25/O/16) SI		290 000,00	300 000,00		293 050,00	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego. (BO25/V/8) SI		200 000,00		186 756,00	20 267,60	W dniu 12.06.2026 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego 9 (pn.: Ostrowiecki Rozbrykaniec w Ostrowach Górniczych) w oparciu o dokumentację projektową i oświadczenie z WAB o przyjęciu bez uwag zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Składanie ofert w dniu 30.06.2026r.
926	92695	6050	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dądówki Skrzyżowanie. (BO25/IV/18) SI		320 000,00	210 000,00		298 473,60	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Zielinogórska Strefa Rekreacji. (BO25/III/10.21) SI		700 000,00	310 000,00		647 913,60	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25//12) SI		400 000,00	410 000,00		388 863,60	Zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziwiczkiej, czyli Urniech Bajelka. (BO25//1) SI		360 000,00	370 000,00		333 758,88	Zadanie zrealizowane
Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA POWIATU		WARTOŚĆ				
1	2	3	4		5				
WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		#ADRI				
					0,00				
600	60015	6050	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej. (BO25/V/3) MZUK		540 000,00	650 698,54		650 667,80	Zadanie zrealizowane
					540 000,00	650 698,54		650 667,80	

Wydatki w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA WŁASNE		plan	plan po zmianach	wykonanie	etap realizacji
1	2	3	4		5			
WYDATKI OGÓŁEM					8 500 000,00 zł	8 642 173,54 zł	2 319 076,78 zł	
			WYDATKI BIEŻĄCE		1 618 000,00 zł	1 618 000,00 zł	1 021 459,66 zł	
600	60016	4270	Remont chodników w dzielnicy Pogon. (BO26/II/2) MZUK		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	677 093,20 zł	Wykonano remont: fragmentów ciągów pieszych przy ulicach: Litewskiej, Reymonta, Marii Curie Skłodowskiej. W ramach umowy z Sosnowieckimi Wodociągami ul. Przelotowa zostanie przebudowana w pełnym zakresie. Realizacja zadania wyłącznie w ramach chodników nie była możliwa z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni jezdni. Wymiana krawężników spowodowała znaczne degradacje konstrukcji drogi, co uzasadniło konieczność kompleksowej przebudowy. Zgodnie z ustaleniami SW wykonały remont chodników natomiast MZUK wykonuje prace związane z remontem drogi.
851	85195	2810/2830	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży. (BO26/II/15) WWO		300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Do realizacji zadania zostało wybranych dwóch operatorów. Zajęcia zgodnie z harmonogramem są realizowane dla sosnowieckich kobiet.
900	90095	4270	Remont chodnika przy ul. Zielonej. (BO26/V/7) MZUK		75 000,00 zł	75 000,00 zł	44 366,46 zł	Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu z Górnica Spółdzielnią Mieszkaniową.
921	92116	2800	Zagórska strefa kultury czyli biblioteki w akcji. (BO26/III/9) MBP		139 000,00 zł	139 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
921	92116	2800	Biblioteka - Twoje miejsce na Ziemi. (BO26/IV/20) MBP		104 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.12.2026. Zakończono postępowanie w sprawie dostawy mebli/regalów bibliotecznych. Meble dostarczono. W trakcie zakup książek i organizacja spotkań autorskich/warsztatów.
			WYDATKI MAJĄTKOWE		6 882 000,00 zł	7 024 173,54 zł	1 297 617,12 zł	
600	60015	6050	Eko - Parking Miejski. (BO26/II/13) MZUK		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	104 550,00 zł	Trwają prace projektowe- termin opracowania dokumentacji projektowej nie później niż do połowy lipca.
600	60095	6050	Przebudowa kładki nad rzeką Białą Przemszą – Bezpieczna droga do natury. (BO26/IV/8) SI		1 000 000,00 zł	1 005 000,00 zł	19,20 zł	Spółka Sosnowieckie Inwestycje zleciła wykonanie oceny stanu technicznego kładki zgodnie z wnioskami zawartymi w ocenie jesteśmy na etapie przygotowania postępowania na projekt remontu kładki.

750	75075	6050	Budżet Obywatelski - Rezerwa na realizację zadań. (BO26) WKP	312 000,00 zł	5 228,90 zł	306 771,10 zł	Środki przesunięte na realizację inwestycji zgodnie z wnioskiem Sosnowieckich Inwestycji oraz MZUK.
900	90095	6050	Strefa Graffiti – Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej. (BO26/III/16) MZUK	120 000,00 zł	230 471,25 zł	230 471,25 zł	Zlecono i otrzymano projekt zagospodarowania terenu. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy.
900	90095	6050	Psie Pole. (BO26/II/3) SI	300 000,00 zł	246 000,00 zł	58,70 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaproszenia i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Trętnia solankowa na Placu Papieskim - zdrowie i relaks mieszkańców. (BO26/III/11) SI	1 000 000,00 zł	1 385 473,39 zł	0,00 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaproszenia i wybuduj. Termin realizacji do dnia 21.12.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Klimontów - Leżaki, hamaki - strefa relaksu w Parku im. Wandy Malczewskiej. (BO26/IV/16) SI	150 000,00 zł	152 000,00 zł	58,70 zł	W dniu 03.06.2026r. zawarto umowę z Wykonawcą w trybie zaproszenia i wybuduj. Termin realizacji do dnia 03.11.2026r. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia. (BO26/V/4) MZUK	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	655 688,17 zł	Zadanie wykonane w zakresie montażu trampolin. Trwają prace przy remoncie bieżni. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie mechanicznych rozbiórek oraz wymianę podbudowy.
926	92604	6050	Rewitalizacja Stadionu Górnik Sosnowiec - sportowe serce Zagórza wraca do życia. (BO26/0/5) MOSiR	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na uzgodnienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zadanie objęte budżetem obywatelskim wejdzie w skład większego przedsięwzięcia celem, którego jest budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego z uwagi na fakt, że gmina uzyskała dofinansowanie z MSiP w Programie budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 oraz Programie budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025.