

Lp.	Nazwa zadania, ulicy	Opis zadania	Wartość Zadania	Realizacja
Zadania dotyczące ruchu rowerowego.				
1	ul. Prusa	W ramach realizacji projektu „Eko Parking Miejski w Sosnowcu” przewiduje się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bolesława Prusa na odcinku o długości około 320 m, zlokalizowanym w pasie drogowym po stronie południowej jezdni. Ścieżka zaprojektowana zostaje jako droga rowerowa o szerokości 2,0 m, wykonana z nawierzchni asfaltowej). Oddzielona będzie od jezdni krawężnikiem najazdowym 15×22×100 oraz pasem zieleni o szerokości 0,5–1,0 m, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu rowerowego. Ścieżka włączona zostaje w istniejący i projektowany układ komunikacyjny poprzez: - zjazd/wjazd od strony skrzyżowania z ul. 3 Maja (krawężnik najazdowy 15×30×100), - płynne połączenie z projektowanym chodnikiem z kostki betonowej szarej gr. 8 cm przy wejściach do parkingu, - powiązanie z zatoką autobusową o nawierzchni betonowej, z zachowaniem ciągłości przejazdu rowerowego. Dodatkowo w ramach zadania przebudowane zostaną istniejące ciągi pieszce wzdłuż całej drogi oraz zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych.	4 000 000,00 zł	W chwili obecnej zadanie w fazie projektowania. Do 27 lipca 2026 . planowane jest zakończenie prac projektowych. Zadanie wieloletnie.
2	ul. Rodakowskiego/ul. Prusa	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej łączącej ul. Rodakowskiego z ul. Prusa. Przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-rowerowy spowoduje połączenie ul. Prusa z ul. Norwida	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Realizacja planowana rok 2026
3	Plac Kościuszki	Miejski Zakład Usług Komunalnych doszedł do porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nasza w zakresie udostępnienia bulwarów pod planowaną ścieżkę rowerową o długości ok. 200 m.	170 000,00 zł	Realizacja planowana rok 2026
4	ul. Modrzewiowa	W chwili obecnej trwają prace związane z remontem nawierzchni ul. Modrzewiowej i wyznaczeniem ścieżki rowerowej łączącej ul. Braci Mieroszewskich ze szlakiem lasu Zagórskiego i Parkiem Kazimierz. Planowana długość ścieżki ok. 800 m.	231 000,00 zł	Zadanie zrealizowane siłami MZUK
5	ul. Kazimierzowska	Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza wykonano połączenie szlaku biegnącego przez Las Zagórski z Pakiem Kazimierz.	45 000,00 zł	Wykonano w 2025 r. siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

6	Szlak rowerowy od ul. Lenartowicza od do ul Hubala Dobrzańskiego	W 2025 roku rozpoczęto prace związane z budową szlaku rowerowego od ul. Lenartowicza w kierunku ul. Gacka. W chwili obecnej wykonywane są prace łączące ul. Gacka ze szlakiem wykonanym w 2025 r. oraz odcinek w kierunku ul. Hubala Dobrzańskiego. Długość ścieżki to ok. 1900 m.	zadanie zrealizowane ze środków bieżących MZUK	Wykonano nawierzchnię szlaku.
7	ul. Blachnickiego/Al. Paderewskiego	Wykonano nową nakładkę asfaltobetonową łączącą ciąg pieszo-jezdny ul. Blachnickiego z Al. Paderewskiego oraz brakujące fragmenty ścieżki rowerowej w ciągu Al. Paderewskiego o długości 800 m.	122 545,00 zł	Wykonano w 2025 r. siłami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
8	ul. Nowopogońska/ul. Śnieżna	W 2026 roku planuje się woisanie do propozycji remontów odcinek ścieżki rowerowej od ul. Nowopogońskiej do ul. Śnieżnej	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Planowany termin rozpoczęcia prac 2027 r.
9	ul. Hubala-Dobrzańskiego/Balaton	W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji oraz realizację ciągu rowerowego na odcinku od ul. Hubala Dobrzańskiego do Balatonu.	zadanie będzie realizowane ze środków bieżących MZUK	Planowany termin wykonania koncepcji oraz rozpoczęcia prac w 2027 roku.
10	Szlak Pogranicza	W ramach zadania planuje się generalny remont (utwardzenie) szlaku rowerowego na odcinku od Trójkąta Trzech Cesarzy do Stawików. Prace możliwe do realizacji po zakończeniu robót przez PKP.	800 000,00 zł	Planowany termin rozpoczęcia prac w 2027 roku.
Zadania dotyczące ruchu pieszego.				
1	Remont chodników w dzielnicy Pogoń (BO)	W ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego planuje się przeprowadzenie remontu ciągów pieszych, w szczególności wzdłuż ul. Reymonta, na fragmencie ul. Litewskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz ul. Przelotowej. (planuje się remont powierzchni ok 2800 m2)	1 000 000,00 zł	Etap realizacji: ul. Litewska (fragment) – zadanie zrealizowane; ul. Reymonta – zadanie zrealizowane; ul. Marii Skłodowskiej-Curie – zadanie zrealizowane; w ramach uzgodnień z Sosnowieckimi Wodociągami Sp. z o.o. zakres prac został podzielony pomiędzy strony. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu realizuje remont nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 1 350 m², natomiast Sosnowieckie Wodociągi Sp. z o.o. zrealizowały remont chodnika.

2	Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Orłąt Lwowskich	W ramach zadania planuje się budowę aktywowanego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Orłąt Lwowskich, przed skrzyżowaniem z ul. Śliwki. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejścia.	247 000,00 zł	W dniu 26.06.2026 nastąpiło otwarcie ofert - aktualnie trwa ich badanie.
3	BIAŁOSTOCKA PARK	W ramach zadania planuje się budowę alejek parkowych z betonowej kostki brukowej na terenie nowo projektowanego parku „BIAŁOSTOCKA PARK”. Łączna powierzchnia projektowanych alejek wynosi 12 850,5 m². Ponadto przewiduje się wykonanie placów o łącznej powierzchni 535,0 m².	500 000,00 zł	Dokumentację przetargową przesłano do WZP.
4	Remont ul. Plażowej bocznej (działki nr:3747 oraz 3751)	W ramach zadania planuje się przeprowadzenie remontu ul. Plażowej (bocznej), obejmującego wymianę istniejącej nawierzchni grysowej/frezowej na nawierzchnię z wodoprzepuszczalnej kostki brukowej. Remont dotyczy drogi wykorzystywanej jako ciąg pieszo-jezdny. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosi około 600 m².	240 000,00 zł	Dokumentację przetargową przesłano do WZP.