

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 59

Sosnowiec, dnia 17.01.2020r.

WIM.III.7011.93.9.2020.SA

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. arch. Jeremiasz Świączkowski

| | |
|--|--------------------|
| URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU BIURO RADY MIEJSKIEJ | |
| Wpłynęło | 2020 -01- 17 |
| L. dz. | |
| Podpis | <i>[Signature]</i> |

Biuro Rady Miejskiej
w miejscu

Dotyczy: Komisji Gospodarki Komunalnej i komunikacji w dniu 22.01.2020 r.

Wydział Inwestycji przekazuje materiały na Komisje Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w zakresie „ Informacji na temat planu remontów dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych w roku 2019 oraz plany na rok 2020.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

[Signature]
Ewa Janczur

Załącznik:

- Informacja na temat realizacji planu remontów dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych w roku 2019 oraz plany na rok 2020.

Do wiadomości:

- E-mail: brm3@um,sosnowiec.pl
- WIM a/a

C:\Users\DELL\Desktop\materiały na komisję\pismo przewodnie.docx

Wydział Inwestycji
INSPEKTOR
Sambór
Adrian Sambór

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury
[Signature]
Tomasz Świączkowski

Kierownik Referatu Drogowego
[Signature]
Dariusz Pieczka

KIEROWNIK
Referatu Architektury Miejskiej
[Signature]
Beata Kiełtyka

Informacja na temat realizacji planu remontów dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, ścieżek rowerowych w roku 2019 oraz plany na rok 2020

Rok 2019

Zakres rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji

1. **„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza”** w ramach umowy nr WIM.272.13.1.75.2018 z dnia 12.03.2019r. – roboty budowlane

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin

Zakres rzeczowy:

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania jednopoziomego dróg DK-94 (al. Zagłębia Dąbrowskiego) z ul. Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza
- przebudowa DK 94 na odcinku 1310mb
- przebudowa ul. Długosza
- budowa łącznic bezpośrednich umożliwiających zjazd i wyjazd z DK 94 poprzez pasy włączenia
- przebudowa zjazdów publicznych
- przebudowa istniejącego odwodnienia powierzchniowego
- budowa elementów odwodnienia konstrukcji nawierzchni
- przebudowa sieci kolidujących z nowym układem drogowym

Termin realizacji 12.03.2019 – 30.09.2020

Wartość umowy po zakończeniu: 99 873 100,45 brutto (w tym wartość umowy zrealizowana w roku 2019 - 16 629 789,57 zł brutto)

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych POLiŚ – 73 908 000,00 zł

2. **Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego w Sosnowcu - Etap II** w ramach umowy nr 272.14.1.15.2018 z dnia 09.05.2018r.

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

Zakres rzeczowy: Przebudowa układu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Grota Roweckiego z ul. Ptasią, Hallera, Rudną, przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 02.01.2019 – 31.08.2019

Wartość umowy po zakończeniu dla etapu II: 2 085 870,74 zł brutto

3. **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego – Część I**, w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.” W ramach umowy nr WIM.272.04.1.127.2019 z dnia 01.02.2019 r.

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego po obu stronach jezdni z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 1 515,95 m

Termin realizacji: 01.02.2019 – 31.08.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 1 797 475,43 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 1 528 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 270 000,00 zł

4. **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Orlej, Grota Roweckiego – Część II i al. Mireckiego** w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” w zakresie części nr 2 – **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego – Część II** w ramach umowy nr WIM. 272.60.1.41.2019 z dnia 02.07.2019 r.

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-749 przy ulicy Tartacznej 20

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland oraz montaż małej architektury tj. ławki i kosze uliczne. Wzdłuż drogi po obu stronach zostały wykonane zatoki postojowe. Dodatkowo w rejonie Uniwersytetu Śląskiego została wykonana zatoka przystankowa z wiatą. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 780 m.

Termin realizacji 02.07.2019 – 03.12.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 1 774 826,85 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 874 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 138 000,00 zł

5. **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Orlej, Grota Roweckiego – Część II i al. Mireckiego** w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” w zakresie części nr 3 – **Budowa ścieżki rowerowej w al. Mireckiego** umowy nr WIM. 272.61.1.41.2019 z dnia 02.07.2019 r.

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-749 przy ulicy Tartacznej 20

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland oraz montaż małej architektury tj. ławki i kosze uliczne. Dodatkowo na wysokości centrum handlowego Kaufland została zabudowana wiata przystankowa. Wzdłuż stadionu sportowego „Czarni” zostały nasadzone nasadzenia zastępcze. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 1034m.

Termin realizacji 02.07.2019 – 16.12.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 1 458 579,57 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 1 063 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 166 000,00 zł

6. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Orlej, Grota Roweckiego – Część II i al. Mireckiego w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” w zakresie części nr 1 – **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Orlej**

Umowa nr WIM.272.59.1.41.2019 z dnia 02.07.2019r.

Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland oraz montaż małej architektury tj. ławki i kosze uliczne. Na ciągu pieszo-rowerowym wspólnym został wymieniony i zabezpieczony kabel oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostały
Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 921 m.

Termin realizacji 02.07.2019 – 05.12.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 2 031 496,23 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 1 470 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 278 000,00 zł

7. **Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej** w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”

Umowa nr WIM.272.50.1.29.2019 z dnia 10.06.2019

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego po obu stronach jezdni z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland oraz obiekty małej architektury tj. ławki i kosze uliczne. Dodatkowo na wysokości garaży w ul. Kresowej został wymieniony kabel oświetlenia ulicznego. Wydział Gospodarki Komunalnej wymienił 4 słupy oświetlenia. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 262,26 m.

Termin realizacji: 10.06.2019 – 15.11.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 410 584,85 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 289 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 73 000,00 zł

8. **„Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego – część III”** w ramach projektu pn.: „ Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”

Umowa nr WIM.272.88.01.114.2019 z dnia 19.09.2019

Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego po obu stronach jezdni z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland oraz obiekty małej architektury tj. ławka i kosz uliczny. Dodatkowo na całym odcinku został wymieniony kabel oświetlenia ulicznego. Wydział Gospodarki Komunalnej wymienił słupy oświetleniowe. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 111 m.

Termin realizacji 19.09.2019 – 29.11.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 196 800,00 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 157 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 28 000,00 zł

9. **„Budowa ścieżki rowerowej w ul. Stefana Żeromskiego”** w ramach zadania pn.: „ Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”

Umowa WIM.272.10.1.124.2018 z dnia 12.02.2019

Wykonawca: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A, ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego po obu stronach jezdni z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 550 m

Termin realizacji: 12.02.2019 – 31.08.2019r.

Wartość umowy po zakończeniu: 1 076 513,06 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych RPO 2014-2020 – 844 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 149 000,00 zł

10. „Łącznik bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy”

Umowa nr WIM.272.12.1.123.2018 z dnia 19.02.2019r.

Wykonawca: DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry

Zakres rzeczowy: Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszo – rowerowego dwukierunkowego po obu stronach jezdni z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz kostki betonowej bezfazowej typu Holland. Długość ciągu pieszo - rowerowego wynosi 550 m

Termin realizacji 19.02.2019 – 19.07.2019

Wartość umowy po zakończeniu: 853 981,52 zł brutto

Kwota dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 710 000,00 zł

11. Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontu Ulic i Mostów 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Zakres rzeczowy: W ramach realizacji sieci wodno - kanalizacyjnych przez Gminę Sosnowiec oraz Sosnowieckie Wodociągi S.A. odtworzono nawierzchnie jezdni oraz chodników w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa. Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa, Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Junacka boczna, Biała Przemysza, Długa.

Dodatkowo Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ramach Projektu w ramach Projektu aktualnie realizują sieć wodno –kanalizacyjną a następnie roboty odtworzeniowe w pasie drogowym w ulicach: Wileńska, Upadowa, Bronowa, Węglowa.

Termin realizacji Projektu: 2017-2020

Wartość Projektu: 56 638 000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych POLiŚ – 29 016 000,00 zł
Projekt realizowany wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami S.A.

12. Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap I

Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław

Zakres rzeczowy: W zadanie przebudowano jezdnię ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do rejonu przejazdu kolejowego, wykonano nowy ciąg pieszo – rowerowy, wykonano skrzyżowania typu rondo, wykonano zatoki postojowe oraz zatokę dla policji oraz parking, wykonano odwodnienie oraz oświetlenie pasa drogowego, w tym doświetlenie przejść pieszo – rowerowych.

Termin realizacji sierpień 2019 – grudzień 2019

Wartość umowy: 5 394 862,90 zł brutto

13. „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II”

Projekt składa się z 8 kontraktów na roboty i tak:

Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego

W ramach kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Piłsudskiego, a w tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych oraz wind
 - wykonanie nowej posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych,
 - montaż zadaszenia wejść/wyjść obiektu,
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Teatralnej od ul. Ludwika Mierostawskiego do ul. Kościelnej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. 3 Maja/ Piłsudskiego
- zabudowa wiaty przystankowej – na peronie autobusowym przy ul. Dęblińskiej.
- zabudowa wiaty na rowery – w rejonie ul. Dęblińskiej.
- wprowadzenie strefy ruchu – 30 km/h – wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz progami spowalniającymi, wyspowymi pomiędzy ul. Dęblińską Towarowa, Teatralną o Piłsudskiego.

Łączna długość ciągów pieszo – rowerowych: ok. 770 m

Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Wartość umowy: 7 449 000 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie robót – 2020r.

Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja. W ramach kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja/ Sienkiewicza, Ostrogórska / Małachowskiego, a w tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych,
 - wykonanie nowej posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych,
 - montaż zadaszenia wejść/wyjść obiektu,
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. 1 Maja do ul. Małachowskiego
- budowę ciągu pieszo – rowerowego od ul. 1 Maja przez ul. Ostrogórską z przejściem na drugą stronę do ul. Zegadłowicza
- budowę zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego w kier. ul. Mościckiego wraz z wiatą autobusową, wiatą na rowery

Łączna długość ciągów pieszo – rowerowych: ok. 460 m

Zawansowanie: trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj.

Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowania ulic 3 Maja – Żeromskiego

W ramach kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja – Żeromskiego , a w tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych
 - wykonanie nowej posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych
 - montaż zadaszenia wejść/wyjść obiektu,
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- zabudowy toalety publicznej od strony parku,
- zabudowy wiaty na rowery.

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

Wartość umowy: 3 000 000 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj , aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie robót – 2020r.

Węzeł przesiadkowy nr 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego, i ul. Starej

W ramach kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Mireckiego Starej, a w tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych
 - wykonanie nowej posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- budowę ciągu pieszo –rowerowego w rejonie skrzyżowania ul. Starej i ul. Mireckiego,

łącna długość ciągów pieszo – rowerowych: ok. 90 m

Wykonawca: AMBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wartość umowy: 2 449 500 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie robót – 2020r.

Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego

W ramach Kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego, a w tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych,
 - wykonanie nowej posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych,
 - montaż zadaszenia wejść/wyjść obiektu,
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego do wiaduktu kolejowego,

- budowę dwóch zatok autobusowych na ul. Piłsudskiego w rejonie przedmiotowego przejścia podziemnego,
- przebudowę i odtworzenie istniejących chodników w okolicy przejścia podziemnego.

łącznie długość ciągów pieszo – rowerowych: ok. 240 m

Zawansowanie: trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj

Budowa ścieżki rowerowej

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu na odcinku od granicy z miastem Dąbrowa Górnicza do ul. 11 Listopada (w rejonie Ronda Żołnierzy Wyklętych), z wyłączeniem następujących odcinków:

- Br. Mieroszewskich od ul. Pięknej do ul. Dworskiej,
- Br. Mieroszewskich od ul. Błachnickiego do ul. Zaruskiego,
- 11 Listopada – rejon istniejącej ścieżki przy Kaufland.

Ścieżkę rowerową w ramach w/w zadania planuje się przeprowadzić po lewej stronie jezdni na odcinku od granicy z Dąbrową Górniczą do przejścia dla pieszych w rejonie stacji paliw Shell, gdzie ścieżka przechodzi na prawą stronę od stacji paliw Shell do ul. 11 Listopada na całej jej długości.

łącznie długość ciągów pieszo – rowerowych: 3,8 km

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. ul. Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

Wartość umowy: 4 487 0 400 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie robót – 2020r.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemysły na odcinku do ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I Etap)

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę ciągu pieszo=rowerowego od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza. Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonane nowe oświetlenia oraz elementy małej architektury.

łącznie długość ciągów pieszo – rowerowych: 670 m

Wykonawca: DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry

Wartość umowy: 1 259 000 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie robót – maj 2020r.

Budowa wypożyczalni rowerów

W ramach Kontraktu planuje się realizację 12 wypożyczalni rowerów w n/w lokalizacjach:

- lokalizacja nr 1: przy ul. 3 Maja, rejon przejścia podziemnego przy Parku Sieleckim
- lokalizacja nr 2: przy ul. Gospodarczej, w rejonie parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

- lokalizacja nr 3: przy ulicy Orlej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Nowopogońską i Staropogońską
- lokalizacja nr 4: przy ulicy Będzińskiej, w rejonie Wydziału Nauk o Ziemi
- lokalizacja nr 5: przy ul. Armii Krajowej przy parku im. Jacka Kuronia
- lokalizacja nr 6: przy ulicy Blachnickiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Braci Mieroszewskich
- lokalizacja nr 7: przy ulicy 3 Maja w rejonie Dworca PKP
- lokalizacja nr 8: ul. Andersa, w rejonie skrzyżowania z ulicą 11 Listopada
- lokalizacja nr 9: ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową
- lokalizacja nr 10: ul. Braci Mieroszewskich, w rejonie skrzyżowania z ulicą Dmowskiego
- lokalizacja nr 11: przy ul. Kresowej w okolicy Stadionu Ludowego
- lokalizacja nr 12: Rondo im. Jana Pawła II, w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Zaruskiego
- lokalizacja nr 13: rejon skrzyżowania ul. Zagórskiej z ul. Wiejską w Sosnowcu wraz z dostawą 10 rowerów – realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dodatkowo w ramach Kontraktu planowana jest dostawa rowerów.

Wykonawca: Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Wartość umowy: 3 311 898 zł

Zawansowanie: Wypożyczalnie dla lokalizacji nr 11 i 13 są już zrealizowane.

Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, trwają roboty, zakończenie robót – marzec 2020r.

Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków zewnętrznych RPO 2014 -2020 na kwotę 21 713 000,00 zł

14. Budowa Parku Bioróżnorodności

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. :

- przebudowę nawierzchni osi głównej terenu wraz z wykonaniem nowych schodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na powierzchni **ok. 1,21 ha**
- wykonanie nowego oświetlenia,
- wykonanie nasadzeń w ilości ok. 47 tys. sztuk
- budowę 2 oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków,
- budowę infrastruktury technicznej,
- realizację elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oznakowanie),
- wykonanie toalet,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie nowego oświetlenia.

Wykonawca: 4AS spol. s r.o., 735 34 Stonova c. p. 350 Czechy

Wartość umowy: 6 946 534,52 zł

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych POLiŚ na kwotę 3 277 000,00 zł

Zawansowanie: przekazano plac budowy Wykonawcy. trwają roboty, zakończenie robót – styczeń 2021r.

15. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

W ramach zadania założono m.in.:

- przebudowę schodów wraz z pochylnią (rampą) dla osób niepełnosprawnych w przystanku tramwajowym Milowice Podjazdowa
- budowa oświetlenia na długości ok. 2,4 km (ciągi projektowane oraz istniejące)
- budowa nowych ciągów z kruszywa o długości ok. 1km
- remont istniejących nawierzchni,
- budowę pomostu nad terenami podmokłymi o długości ok 100m,
- pogłębienia zbiornika „Rów Kalny”,
- wykonanie obiektów małej architektury,
- nasadzenia ponad 11,3 tysięcy drzew rodzimych gatunków.

Wykonawca: Gama Sp. z o.o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno ul. Chopina 94,

Wartość umowy: 3 500 000,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych POLiŚ na kwotę 1844 000,00 zł

Zawansowanie: Kontrakt realizowany w formule projektuj buduj, trwają prace projektowe, zakończenie robót – czerwiec 2021r.

16. Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO19/XVIII/3/M/S)

Umowa nr WIM.272.40.1.22.2019 z dnia 23.05.2019 r.

Wykonawca: Patryk Walasek Zakład Usługowy „JAMPICH” (41-200) Sosnowiec ul. Ostrogórska 32

Zakres rzeczowy: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z opaską i ciągami pieszymi z kostki chodnikowej na terenie Sp 20.

Termin realizacji: 23.05.2019 r.- 30.08.2019 r.

Wartość umowy: 597.000,00 zł brutto

17. Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO19/XVIII/3/DS)

Umowa nr WIM.272.35.1.22.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Wykonawca: P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha, (42-286) Koszęcin, ul. Opiełki 14

Zakres rzeczowy: Wykonanie parku edukacyjnego, parkingu i ciągów pieszych z kostki chodnikowej na terenie SP 9.

Termin realizacji: 21.05.2019 r.- 20.09.2019 r.

Wartość umowy: 723.727,56 zł brutto

18. Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO19/VII/5)

Umowa nr WIM.272.37.1.22.2019 z dnia 17.05.2019 r.

Wykonawca: HERKULES Sp. zo.o. Sp. k., (42-500) Chrzanów, ul. Pogorska 34

Zakres rzeczowy: Wykonanie siłowni plenerowej oraz ciągu pieszego z kostki chodnikowej.

Termin realizacji: 17.05.2019 r.- 30.08.2019 r.

Wartość umowy: 98.641,08 zł brutto

19. Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)

Umowa nr WIM.272.39.1.22.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Wykonawca: P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha, (42-286) Koszęcin, ul. Opiełki 14

Zakres rzeczowy: Wykonanie placu zabaw oraz ciągu pieszego z kostki chodnikowej na terenie PM 33.

Termin realizacji: 21.05.2019 r.- 30.08.2019 r.

Wartość umowy: 194.358,45 zł brutto

20. Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu

Umowa nr WIM.272.79.1.89.2019 z dnia 13.08.2019 r.

Wykonawca: P.H.U. GRUMIX, 42-512 Preczów, ul. Szkolna 8a

Zakres rzeczowy: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z opaską, bieżni oraz ciągów pieszych z kostki chodnikowej na terenie Sp 15.

Termin realizacji: 13.08.2019 r.- 26.11.2019 r.

Wartość umowy: 571.716,00 zł brutto

Rok 2020

Zakres rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych przez Wydział Inwestycji

1. **„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza”** w ramach umowy nr WIM.272.13.1.75.2018 z dnia 12.03.2019r. – roboty budowlane

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin

Zakres rzeczowy:

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania jednopoziomego dróg DK-94 (al. Zagłębia Dąbrowskiego) z ul. Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza
- przebudowa DK 94 na odcinku 1310mb
- przebudowa ul. Długosza
- budowa łącznic bezpośrednich umożliwiających zjazd i wyjazd z DK 94 poprzez pasy włączenia
- przebudowa zjazdów publicznych
- przebudowa istniejącego odwodnienia powierzchniowego
- budowa elementów odwodnienia konstrukcji nawierzchni
- przebudowa sieci kolidujących z nowym układem drogowym

Termin realizacji 12.03.2019 – 30.09.2020

Wartość umowy po zakończeniu: 99 873 100,45 brutto (w tym wartość umowy zrealizowana w roku 2020 - 5 928 635,90 zł brutto)

2. **„Remont ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Sosnowcu”**

Zakres rzeczowy:

- wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orlą do skrzyżowania z ul. Lotników
- wymiana istniejących krawężników
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Termin realizacji: II kwartał 2020

Szacowana kwota: 885.274,05 zł brutto

Realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel poprzez zmianę Uchwały Budżetowej na rok 2020 lub przesunięcie planów remontowych na lata kolejne.

3. **„Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi-droga powiatowa” – roboty budowlane**

Zakres rzeczowy: – odcinek od ul. Kombajnistów – do ul. 11 Listopada; planowany zakres: budowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetlenie, jednostronny chodniki na całym odcinku, zatoki autobusowe, wjazdy;

Termin realizacji:

planowany termin rozpoczęcia – II-III kwartał 2020r.,

planowany termin zakończenia – I kwartał 2021r.

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

Szacowana wartość: 9 197 604,00 zł brutto

Na zadanie jw. został złożony wniosek na pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. Max. Kwota uzyskania dofinansowania wynosi 4 591 302,00 zł.

4. **„Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości” - roboty budowlane**

Zakres rzeczowy:

budowa nowej drogi łączącej ul. Niepodległości (pomiędzy budynkami nr 15a-d – nr 17) z ul. Sedlaka o dł. 308 mb; planowany zakres: wykonanie nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, parking, zjazd;

Termin realizacji:

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

Szacunkowa wartość robót budowlanych: 3 470 000,00 zł brutto

5. **„Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu” – roboty budowlane**

Zakres rzeczowy:

Rozbudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku 180 mb – od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej, budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Zapolskiej oraz wjazdem na stadion sportowy. Rozbudowa ul Zapolskiej na odcinku 205 mb od skrzyżowania z ul. Huba Dobrzańskiego do wjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II. Dokumentacja projektowa Budowa trzech zespołów parkingów oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Zapolskiej, które

umożliwią postój 131 samochodów. Planowany zakres: przebudowa jezdni, ciągów pieszych, wykonanie ronda, urządzenie miejsc postojowych, budowa zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego, budowa zatoki autobusowej;

Termin realizacji: II kwartał 2020

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

Szacunkowa wartość: 5 160 000,00 zł brutto

6. **„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap II ” – roboty budowlane**

Zakres rzeczowy: – odcinek od przejazdu kolejowego do granicy z Gminą Mysłowice. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc parkingowych, oświetlenia, odwodnienia. Dodatkowo w ramach Projektu przewidziano budowę zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania ul. Ostrogórskiej z ul. Naftową.

Termin realizacji:

planowany termin rozpoczęcia – II-III kwartał 2020r.,

planowany termin zakończenia – I kwartał 2021r.

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

Wartość robót: 10 873 514,05 zł brutto

7. **„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap III ” – roboty budowlane**

Zakres rzeczowy: – odcinek od przejazdu kolejowego do granicy z Gminą Mysłowice. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc parkingowych, oświetlenia. Dodatkowo w ramach Projektu przewidziano budowę zatok autobusowych oraz przebudowę skrzyżowania ul. Ostrogórskiej z ul. Naftową.

Termin realizacji:

planowany termin rozpoczęcia – II-III kwartał 2020r.,

planowany termin zakończenia – I kwartał 2021r.

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

Szacowana wartość robót: 12 003 958 zł brutto

8. **„Budowa i przebudowa ul. Szosowej w Sosnowcu ” – roboty budowlane**

Zakres rzeczowy: – wykonanie drogi o charakterze lokalnym wraz z budową chodnika, odwodnienia, oświetlenia. Poszerzenie drogi na odcinku do ul. Baczyńskiego do ul. Szosowej.

Termin realizacji 2020r.

Szacowana wartość robót: ok. 4 000 000 zł

9. **Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III” – roboty budowlane**

Węzeł przesiadkowy: Rejon ul. Sienkiewicza

W ramach kontraktu przewidziano:

- przebudowę przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza, a tym:
 - zabudowa platform do transportu osób niepełnosprawnych oraz wind
 - uzupełnienie posadzki tunelu z uwzględnieniem dostosowania jej do ruchu osób niepełnosprawnych,
 - montaż zadaszenia wejść/wyjść obiektu,
 - wykonanie okładziny ścian tunelu i ścian oporowych schodów,
 - wykonanie renowacji dylatacji ścian i stropu obiektu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymiana poręczy,
 - montaż kamer monitoringu miejskiego,
 - przebudowa odwodnienia.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przewidziano:

- Wykonanie fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościelnej od ul. Sienkiewicza do ul. Jagiellońskiej z pominięciem rejonu Mediateki, przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ul. Sienkiewicza w celu umożliwienia przejazdu rowerzystom,
- Wykonanie ścieżki rowerowej i przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza na skrzyżowaniu z ul. Kościelną, wykonanie przejazdu pieszo rowerowego przez ul. Kościelną wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej.
- Wykonanie przejazdu rowerowego przez torowisko tramwajowe na ul. Sienkiewicza
- Wykonanie fragmentu ścieżki pieszo - rowerowej przy przejściu podziemnym przy ul. Sienkiewicza (Od strony „CH Plaza”) o szerokości 3m.
- Wykonanie ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych wraz z przebudową chodnika w ul. Piłsudskiego oraz Sienkiewicza
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul Sienkiewicza na przejście pieszo-rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną.
- Dobudowa fragmentu ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników na ul. Małachowskiego wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego przez ulicę .
- Wprowadzenie strefy wraz z dopuszczeniem kontraruchu rowerowego na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do PFU. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego umożliwiającego kontraruch i/lub kontra pasu rowerowego na ulicach, Kościelna (od. Ul. Małachowskiego do ul. Modrzejewskiej), Karola Wyszyńskiego, Modrzejowska, Szklarniana, Targowa, Głowackiego, osiedle przy ulicy Warszawskiej (od strony „Plastra Miodu”)

Termin zakończenia zgodnie ze wnioskiem o dofinansowanie: 2020r.

Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Kontrakt będzie realizowane w formule projektuj buduj.

Ponadto w ramach Projektu planowana jest realizacja wypożyczalni rowerów w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Sienkiewicza.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych RPO 2014 -2020 na kwotę 3 313 000,00zł

10. Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)

Zakres rzeczowy: Wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej oraz wytyczenie i wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki brukowej.

Termin realizacji: 2020 r.

Wartość zadania: 484 239,00 zł

11. Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)- ul. Kalinowa

Zakres rzeczowy: Wykonanie siłowni plenerowej oraz wytyczenie i wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki brukowej.

Termin realizacji: 2020 r.

Wartość zadania: 243 780,00 zł

12. Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)- ul. Klonowa

Zakres rzeczowy: Wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy bibliotece.

Termin realizacji: 2020 r

Wartość zadania: 220 000,00 zł

13. Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)- ul. Wagowa

Zakres rzeczowy: Wytyczenie i wykonanie alejek z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu na mini park.

Termin realizacji: 2020 r.

Wartość zadania: 227 724,00 zł

PRACE PROJEKTOWE

14. „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu” - opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy:

- ul. Gen. Mariusza Zaruskiego na długości ok. 1400mb, w tym m.in. przebudowa skrzyżowania z ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego,
- ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego na długości ok. 600mb w tym m.in. rozbudowa skrzyżowania z ul. S. Kisielewskiego i zjazd do garaży,
- skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną - ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego / aleja Księdza Franciszka Błachnickiego;

planowany zakres:

- przebudowa skrzyżowań,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- budowa zjazdów na teren Zagłębiowskiego Parku Sportowego,
- budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych,
- budowa zatok/przystanków komunikacji zbiorowej,
- budowa/przebudowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa kanalizacji teletechnicznej oraz umieszczonej w niej światłowodowej linii kablowej wraz z systemem monitoringu wizyjnego przebudowywanego odcinka drogi,
- zabezpieczenie i ewentualna przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z planowanym zakresem,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Termin opracowania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy

Szacunkowa wartość dokumentacji projektowej: 600 000,00 zł

Realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel poprzez zmianę Uchwały Budżetowej na rok 2020.

Wartość robót budowlanych zostanie podana po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

15. „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II” – opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy:

Zadanie I

Ciąg główny DK 94

- remont nawierzchni jezdni głównej DK 94 (Długość ~900mb.) i łącznic na odcinku od stacji Shell (koniec obecnie realizowanego Etapu I) do granicy z miastem Dąbrowa Górnicza.

- wymiana barier energochłonnych,
- wymiana kabla oświetleniowego (słupy wraz z oprawami będą wymieniane w ramach zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej)

Zadanie II

ul. Długosza (odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej ~ 200mb),

- przebudowa ul Długosza na odcinku ~200mb
- przebudowa skrzyżowania typu rondo,
- budowa ścieżki rowerowej / ciągu pieszo rowerowego.

ul Długosza, Kukuczki, Projektowa na odcinkach o łącznej długości ~ 900mb

- Aktualizacja dokumentacji projektowej, w zakresie:
 - zmiana zaprojektowanego skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie czterowylotowe,
 - zmiana zaprojektowanego przekroju układu drogowego.

Termin opracowania dokumentacji projektowej : 10 miesięcy

Szacowane koszty opracowania dokumentacji projektowej: 350.000,00 zł brutto

16. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu” – opracowanie PFU

Usługa polegająca na wykonaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, określeniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie:

- rozbudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu kołowego
- powiązanie z istniejącymi ciągami pieszymi i wjazdami,
- budowa/przebudowa oświetlenia w przypadku wystąpienia konieczności,
- odwodnienie układu drogowego,
- zabezpieczenie i ewentualna przebudowa uzbrojenia terenu pod i nadziemnego, kolidującego z rozwiązaniami projektowymi w niezbędnym zakresie,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Termin opracowania PFU : 5 miesięcy

Szacowane koszty opracowania PFU: 42 000,00 zł brutto

17. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu” – opracowanie PFU

Usługa polegająca na wykonaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, określeniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie:

- rozbudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości
- powiązanie z istniejącymi ciągami pieszymi i wjazdami,
- budowa/przebudowa oświetlenia w przypadku wystąpienia konieczności,
- odwodnienie układu drogowego,

- zabezpieczenie i ewentualna przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi w niezbędnym zakresie,
- oznakowanie poziome i pionowe;

Termin opracowania PFU : 6 miesięcy

Szacowane koszty opracowania PFU: 47 000,00 zł brutto

18. „Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą” – opracowanie PFU

Usługa polegająca na wykonaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, określeniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie:

- Budowa nowego fragmentu drogi na odcinku ok. 160m - od ul. Czeladzkiej do ul. Suchej z wykorzystaniem istniejących fragmentów dróg osiedlowych ul. Czeladzkiej i ul. Suchej o długości ok. 240, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych,
- Przebudowa/budowa ciągów pieszych
- Przebudowa/budowa odwodnienia,
- Przebudowa/budowa oświetlenia,
- Przebudowa/budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem,

Termin opracowania PFU: 5 miesięcy

Szacowane koszty opracowania PFU: 58 000,00 zł brutto

19. „Przebudowa ul. Małachowskiego w Sosnowcu ”

Zakres rzeczowy: – Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Wykonanie nowych ciągów pieszych, oświetlenia, realizacja nasadzeń ozdobnych, elementów małej architektury. Wprowadzenie ograniczenia ruchu samochodów na odcinku od parkingu podziemnego do skrzyżowania z ul. Targową, przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim. Wprowadzenie od skrzyżowania z ul. Mościckiego i Kościelną drogi dwukierunkowej w celu obsługi parkingu podziemnego.

Szacowana wartość robót: ok. 8 500 000,00 zł

Opracowania dokumentacji projektowej: 2020r.