

Sosnowiec, dnia 12.10.2023 r.

Gmina Sosnowiec
reprezentowana przez:
Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Mościckiego 14,
41- 200 Sosnowiec.
E-mail:sekretariat@si.sosnowiec.pl

Znak: SI.DI..013.10.2023.AC

12.10.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.10.2023

L.dz.zał.

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEĆCIŃSKI
12.10.23

Szanowny Pan
Piotr Dudek
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej i Komunikacji
Rady Miejskiej w Sosnowcu

W związku z posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej w dniu 18.10.2023 r., w załączeniu przekazuję raport z postępu prac termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie realizowanych w roku 2023.

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.

Agnieszka Czajka

PREZES ZARZĄDU



Siedziba spółki
ul. 3 Maja 11/216-218
41-200 Sosnowiec



Adres korespondencyjny
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec



Kontakt
E: sekretariat@si.sosnowiec.pl
T: 451 055 330



NIP: 644 10 20 348
KRS: 0000121872
REGON: 271270643

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 4.360.000,00 zł

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I KOMUNIKACJI



**sosnowieckie
inwestycje**

TERMO-MODERNIZACJA 8 OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH

- Placówki poddawane termomodernizacji:
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa nr 23
- Szkoła Podstawowa nr 36
- Przedszkole Miejskie nr 5
- Przedszkole Miejskie nr 40
- VI Liceum Ogólnokształcące
- IX Liceum Ogólnokształcące

6 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

Wartość umowy: 30 100 000,00 zł brutto

Termin realizacji: do 6.10.2024 r.

Wykonanie finansowe na dzień: 10.10.2023:
1 535 501,71 brutto

TERMOMODERNIZACJA 8 OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH

- Obecnie prace prowadzone są we wszystkich placówkach
- W większości obiektów wykonano izolacje termiczne i hydroizolacje ścian fundamentowych
- W kilku placówkach została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, w pozostałych z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy prace te wykonywane będą weekendami i w trakcie przerw świątecznych.
- W placówkach SP nr 1, SP nr 3 prowadzona jest wymiana okien.
- W budynku Liceum nr VI rozpoczęto montaż izolacji termicznej ścian z wełny mineralnej

Wszystkie budynki zostaną m.in. ocieplone i zyskają nową elewację, wymienione zostaną okna, drzwi i wewnętrzne instalacje, w tym centralnego ogrzewania. Inwestycja nie tylko całkowicie zmieni wizerunek tych placówek, ale przyczyni się także do mniejszego zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza.

TERMOMODERNIZACJA 8 OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH



Szkoła Podstawowa nr 1



Szkoła Podstawowa nr 3

TERMOMODERNIZACJA 8 OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH



Szkoła Podstawowa nr 23

VI Liceum Ogólnokształcące

TERNOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH

- 14.07.2023 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących obiektów:

- Szkoła Podstawowa nr 13
- Szkoła Podstawowa nr 18
- Szkoła Podstawowa nr 11
- Szkoła Podstawowa nr 6
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Przedszkole Miejskie nr 34

Termin na opracowanie dokumentacji projektowej: 14.07.2024, przy czym opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem decyzji w terminie do 14.02.2024

Wartość umów: 580 130,00 zł brutto

Wykonawca jest w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji budynków.

TERMOMODERNIZACJA IZBY WYTRZEŻWIENI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 23

- W kwietniu 2023 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania obiekt Izby Wytrzeźwień, gdzie wykonane zostały prace termomodernizacyjne.
- Prace termomodernizacyjne polegały między innymi na wykonaniu ocieplenia ścian budynku, ścian fundamentowych (wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej) oraz attyk, a także ocieplenia i remontu posadzki w piwnicy, remoncie i ociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia.
- Dokonano remontu orywnowania, schodów zewnętrznych, wykonano zagospodarowanie terenu.
- Wewnątrz budynku wykonano sufity podwieszane i odmalowano pomieszczenia

